


Voortgangsrapportage

Masterplannen Onderwijshuisvesting 2013

Gemeente Utrecht



Voorwoord

Met trots presenteren wij u in deze Voortgangsrapportage Masterplannen Onderwijshuisvesting Utrecht 2013 de goede resultaten van de aanpak van onze stedelijke meerjarenprogramma's voor onderwijshuisvesting. Dat raakt in de stad Utrecht ruim 43.000 schoolgaande kinderen. Er zijn 200 schoolgebouwen bij betrokken waarvoor circa 130 projecten worden uitgevoerd over een periode van in totaal 10 jaar. Daarnaast bouwen we met de Utrechtse schoolbesturen gestaag aan steeds meer nieuwe schoolgebouwen in Leidsche Rijn.

Juist tijdens de zwaarste crisisjaren investeert de stad fors in schoolgebouwen zodat ze functioneel, modern met een goed binnenklimaat weer een lange tijd mee kunnen en er geen achterstallig onderhoud meer is. Afgelopen vier jaren, tijdens het dieptepunt van de crisis, hebben we ruim €100 miljoen geïnvesteerd in schoolgebouwen. Dit is een flinke en zeer welkome impuls geweest voor de bouwsector. In bijna alle wijken is de bouw van nieuwe scholen nu daadwerkelijk zichtbaar geworden. Afgelopen jaar is ook gestart met bouwen in de krachtwijken Overvecht en Kanaleneiland en is een eerste nieuw schoolgebouw gereed. Komend jaar zal nog een zestal nieuwe schoolgebouwen volgen, waarmee ook in deze wijken de scholen in hun huisvesting klaar zijn voor de toekomst.

Enkele hoogtepunten van afgelopen jaar waren de opening van het multifunctionele kindercluster met drie basisscholen aan de Duurstedelaan, vier nominaties van schoolgebouwen voor de Energieprijs met de Anne Frankschool als winnaar en de steenlegging bij STIP VSO aan de Europalaan (voor speciaal onderwijs).

Utrecht bouwt aan betere onderwijshuisvesting

In deze Voortgangsrapportage leest u opnieuw over de vorderingen op het gebied van onderwijshuisvesting uit het afgelopen jaar (medio 2012–medio 2013). Het gaat om de voortgang van:

- het Masterplan Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs voor de bestaande stad
- en de onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn.

Het Masterplan Voortgezet Onderwijs is gereed, op de bouw van het Gerrit Rietveld College na. Hoofdstuk 2 in deze rapportage geeft volledigheidshalve de stand weer van dit laatste en nog af te ronden project en financiële verantwoording van het Masterplan Voortgezet Onderwijs.

In hoofdstuk 3 en 4 wordt de voortgang gepresenteerd van respectievelijk het Masterplan Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en de onderwijshuisvesting Leidsche Rijn. Hierin wordt in volle vaart gebouwd en opgeleverd en komt voor de bestaande stad de eindfase in beeld. Circa 60% van het masterplan is gereed en dat is eind 2013 bijna 80%. De focus ligt nu vooral op het aanbesteden van de laatste 20%, uiterlijk vóór eind 2014.

In Leidsche Rijn loopt de onderwijshuisvesting weer in de pas met de behoefte en blijven we alert op de ontwikkelingen in de leerlingenaantallen.

Kortom, in Utrecht leveren schoolbesturen en hun directies met de gemeente de afgelopen paar jaar gezamenlijk forse prestaties in de onderwijshuisvesting.

Financieel beeld

Evenals vorig jaar blijkt uit deze rapportage dat er voldoende financiële dekking beschikbaar is om alle geprogrammeerde voorzieningen uit te voeren en kan de uitvoering daarvan in volle vaart door.

De opbouw in deze rapportage is als volgt:

Deel 1: Masterplan Voortgezet Onderwijs met financieel overzicht	blz 4
Deel 2: Zevende voortgangsrapportage Masterplan Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs	blz 9
Deel 3: Vijfde voortgangsrapportage en actualisatie referentiekader Leidsche Rijn	blz 30
Bijlagen, gedeeltelijk geheim	blz 38

De delen 1 en 2 hebben financiële dekking binnen de Masterplannen. De geplande onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn halen hun dekking uit het referentiekader Leidsche Rijn. In 2008 heeft de gemeenteraad besloten de actualisatie van het referentiekader aan de vakafdelingen zelf over te laten, waarbij de financiële verantwoording jaarlijks integraal via concern financiën zal verlopen.

September 2013



De leerlingen van het Gerrit Rietveld College nemen alvast een aanloop naar de nieuwbouw (site GRC)

Deel 1

Masterplan Voortgezet Onderwijs



Artist impression Gerrit Rietveld College, Atelier PRO Den Haag

Inhoudsopgave

Bladzijde

1.	Verantwoording 1.1 Stand van zaken en voortgang Masterplan Voortgezet Onderwijs 1.2 Financiële wijzigingen	6
2.	Onderwijsambities	7

1 Verantwoording

1.1 Stand van zaken en voortgang Masterplan Voortgezet Onderwijs



Artist impression Gerrit Rietveld College

Gerrit Rietveld College:

De bouw van het Gerrit Rietveld College verloopt volgens planning en zal in het najaar het hoogste punt bereiken. Naar verwachting is het nieuwe schoolgebouw zomer 2014 gereed. Daarmee is het laatste project voor het Masterplan Voortgezet Onderwijs (VO) afgerond. Het Masterplan heeft uiteindelijk dertien jaren geduurd van plan, via uitvoering tot de afronding.

- UNIC gymzaal: UNIC zal, zoals ook oorspronkelijk in het Masterplan was bedacht, gebruik kunnen blijven maken van de gymnastiekfaciliteiten van Nieuw Welgelegen. Daarmee is het nieuwbouwproject voor een aparte nieuwe gymzaal voor UNIC nu komen te vervallen.

1.2 Financiële wijzigingen

Tot alle projecten uit het Masterplan VO zijn afgerond, worden in deze paragraaf de belangrijkste financiële wijzigingen weergegeven.

Vorig jaar hebben wij op deze plek aangegeven dat het financiële beeld voor het Masterplan VO € 92,9 miljoen uitgaven en € 92,9 miljoen dekking. Het saldo was daarmee nihil.

Ten opzichte van deze bedragen doen zich twee positieve financiële wijzigingen voor:

- De dekking neemt toe met € 0,3 miljoen vanuit de opbrengsten van vrijvallende locaties. Dit is een resultante van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG 2013). Het heeft voornamelijk te maken met een opwaartse bijstelling van de opbrengstraming. Daarnaast is er een licht voordeel als gevolg van de renteverlaging van 5 naar 4%. Er blijven risico's van kracht aangezien nog niet alle woningen verkocht zijn en de verkoop vaak moeizaam verloopt. Een ander risico is dat opbrengsten later beschikbaar komen dan benodigd voor de afronding van dit Masterplan.

– Een tweede financiële wijziging ontstaat door het vervallen van een nieuwe gymzaal voor UNIC waardoor een reservering van € 0,8 miljoen vrijvalt. Dit budget wordt gereserveerd voor dekking ten behoeve van het Integraal Huisvestingsplan.

Het nieuwe financiële beeld voor het Masterplan VO bedraagt: € 92,0 miljoen uitgaven en € 92,3 miljoen dekking. Het saldo bedraagt hiermee op dit moment een kleine 3 ton positief.

2 Onderwijsambities

Samen met de schoolbesturen heeft de gemeente de afgelopen jaren invulling gegeven aan de navolgende ambities.

Utrechtse school

De Utrechtse school is vanaf augustus 2012 tijdelijk aan de Wittevrouwenkade ondergebracht. Het college heeft in het kader van de voorjaarsnota 2013 besloten de DUS in de Wittevrouwenkade langer te handhaven. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de tijdelijke huisvestingssituatie daar kan worden verlengd.

Internationale schakelklas (ISK)

De ISK is een voorziening die een zeer fluctuerend aantal leerlingen kent met een doelgroep die bovendien ook verandert. De school is samen met het Praktijkonderwijs gehuisvest aan de Bohèmedreef. Met de schoolbesturen is overeengekomen dat de huisvestingsnorm voor de ISK-leerlingen gebaseerd is op Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Dit omdat de bekostiging van de school vanuit het Rijk ook zo is georganiseerd. Met deze verandering kunnen alle ISK-leerlingen tot een maximum van 350 leerlingen gehuisvest worden. Dit vraagt echter wel aanpassingen in het gebouw zelf. Voordeel hierbij is dat daarmee ook de noodzakelijke investeringen in het binnenklimaat tegelijkertijd meegenomen kunnen worden. De planning en programmering ervan kan plaatsvinden in 2014.

Internationale School

De Internationale School is in 2012 gestart in tijdelijke huisvesting aan de Notebomenlaan voor een proefperiode van drie jaar met het idee en de ambitie van Provincie, de Universiteit, de gemeente Utrecht en de schoolbesturen om te komen tot permanente huisvesting. Deze ambitie wordt, ook vanuit het werkgelegenheidsoffensief (met Werk & Inkomen en Economische Zaken van de gemeente Utrecht) versterkt. De huidige stand van zaken is dat de Internationale School sneller groeit dan in de businesscase was voorzien. Daarom worden er op dit moment onderzoeken gedaan om de school permanent te kunnen huisvesten voor 600 leerlingen.

Financiering

Voor de uitvoering van wettelijke taak (groei leerlingen voortgezet onderwijs) is in totaal € 10,9 miljoen en een budget van € 2,9 miljoen beschikbaar voor de ISK/La Bohèmedreef. Voor de overige ambities (Utrechtse school en de Internationale school) is vooralsnog geen geld beschikbaar.

Ontwikkelingen Voortgezet Onderwijs

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs groeit nog steeds in Utrecht. Tot 2017 is in de bestaande schoolgebouwen voldoende capaciteit beschikbaar om die groei op te vangen. Samen met de schoolbesturen worden de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs nauwgezet in de gaten gehouden om ook na 2017 voldoende en adequate huisvesting te hebben. We zullen daar gezamenlijk strak op sturen.

Integraal huisvestingsplan

Net als in het primair onderwijs lijkt een integrale meerjarige aanpak ook voor het voortgezet onderwijs een goede werkwijze en van belang om door te zetten. We gaan na of één Integraal Huisvestingsplan voor zowel basis, als voortgezet en speciaal onderwijs, voor zowel Leidsche Rijn als de bestaande stad een bruikbaar en praktisch instrument kan zijn. Dit wordt besproken en afgestemd met de schoolbesturen. In het voorjaar 2014 verwachten wij u een uitgangspuntennotitie te kunnen presenteren en deze vast te laten stellen. Dat geeft richting aan en kader voor de huisvestingsaanvragen voor 2015/2016, het eerste jaar dat een Integraal Huisvestingsplan het meerjarig perspectief en kader biedt.

Deel 2

Zevende Voortgangsrapportage

Masterplan Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs



Daltonschool Rijnsweerd

Inhoudsopgave

		Bladzijde
1.	Inleiding	11
2.	Doelstellingen	11
3.	Voortgang	16
	3.1. Stand van Zaken	
	3..3 Nieuwe ontwikkelingen	
	3.4. Bijgesteld programma en financiële dekking	
4.	Risico's in beeld	26
5.	Conclusie en hoe verder	29

1 Inleiding

Vertrekpunt

Het Masterplan PO en (V)SO is eind 2006 door de raad vastgesteld.

De stad Utrecht telde 97 scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, ondergebracht in 176 gebouwen. Veel van die gebouwen voldeden door technische en/of functionele tekortkomingen niet meer aan de actuele onderwijskundige eisen. Aangezien Utrecht groeit en verjongt was er alle aanleiding om die situatie aan te pakken en te verbeteren.

Het Masterplan is een inventarisatie van alle beoogde maatregelen waarmee schoolgebouwen zodanig worden aangepakt dat de stad eind 2015 voor komende generaties over adequate en toekomstbestendige onderwijshuisvesting beschikt. Daarmee zou een inhaalslag worden gemaakt, waarna weer een periode van een 'normale' huisvestingsopgave aanbreekt met reguliere groei en onderhoud.

Het plan telde in 2007 zo'n 140 maatregelen, uiteenlopend van onderwijskundige vernieuwing tot nieuwbouw op een andere locatie. De totale investering voor al die maatregelen bedroeg toen € 120 miljoen. Voor de gehele opgave is een periode van acht jaar aangehouden.

2 Doelstellingen

Vier doelstellingen van het Masterplan PO en (V)SO worden via de huisvestingsopgave gerealiseerd:

- 1 Bouwtechnisch goed onderhouden schoolgebouwen
- 2 Schoolgebouwen passend bij onderwijskundige vereisten
- 3 Schoolgebouwen zijn toegerust op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
- 4 MFA's zijn toegerust op Forum (= Brede School)

Deze doelstellingen zijn hieronder concreet gemaakt:

Doelstellingen masterplan	Indicatoren
1 Bouwtechnisch goed onderhouden schoolgebouwen	- geen achterstallige onderhoudsopgave meer bij schoolgebouwen in Utrecht
2 Schoolgebouwen passend bij onderwijskundige vereisten	- goed binnenklimaat, VVE, ouderlokaal, speellokaal, MFA en BSO (uitwerking in volgende tabel)
3 Schoolgebouwen zijn toegerust op Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)	- goed binnenklimaat, VVE, ouderlokaal, speellokaal, MFA en BSO (uitwerking in volgende tabel)
4 Multifunctionele Accommodaties ook geschikt voor Brede School	- voor de nu acht potentiële Multifunctionele Accommodaties (MFA= te clusteren scholen met plusfuncties voor de wijk) is aangegeven welke functies en gebruikers er zijn, welke kenmerken de MFA heeft en waar de meerwaarde/buurtfunctie uit blijkt

ad 1 Bouwtechnisch goed onderhouden schoolgebouwen

Schoolgebouwen moeten minimaal voldoen aan het Bouwbesluit. De omvang van de scholen (vierkante meters) is gebaseerd op de Vereniging van Nederlandse Gemeenten-normen, inclusief onderwijskundige vernieuwingen. Hierop formuleert Utrecht geen specifieke extra eisen.

Met het Bouwbesluit 2012 zijn voor het binnenklimaat intussen eisen gesteld die verder gaan dan de Utrechtse ambitie voor binnenklimaat. Het Bouwbesluit is daarmee leidend geworden voor de kwaliteit van het te realiseren binnenklimaat. Scholen kunnen elk jaar voor het Huisvestingsprogramma een onderhoudsaanvraag indienen. Vanaf 2015 vindt een doordecentralisatie plaats voor het (buiten)onderhoud aan scholen in het PO en (V)SO. Daarmee verdwijnt de gemeentelijke bemoeienis en verantwoordelijkheid voor het onderhoud

ad 2 & 3 Onderwijskundige vereisten

De wettelijke taak die bij de gemeente ligt, is het zorgen voor voldoende onderwijshuisvesting. Utrecht streeft naar een kwaliteitsniveau dat hoger ligt dan de minimum vereisten. De gemeente investeert dan ook zelf in de kwaliteit van onderwijsgebouwen. De ambities die wij nastreven zijn: goed binnenklimaat, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), ouderlokalen, en multifunctionaliteit (MFA), bij elke school een inpandig speellokaal en mogelijkheden voor BuitenSchoolse Opvang (BSO). De gemeente biedt de mogelijkheid, door extra financiële middelen ter beschikking te stellen, de gebouwen aan te passen aan deze onderwijskundige vereisten.

Naast de gemeentelijke ambities stellen schoolbesturen hun eigen situatiespecifieke wensen en eisen aan de schoolgebouwen.

De schoolbesturen zijn in de meeste gevallen zelf bouwheer; ze maken ook zelf keuzes voor de inrichting van hun scholen zolang deze aan de eisen voldoet waar bouwwerken aan worden getoetst in het kader van benodigde vergunningen en verordeningen (onder andere Bouwbesluit, Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting).

ad 4 MFA

Hoe meten we in welke mate deze Utrechtse ambities worden gerealiseerd?

Per project is in beeld gebracht welke voorzieningen vanuit het Masterplan zijn/worden gerealiseerd (zie daarvoor het uitvoeringsschema en programma die als bijlagen E respectievelijk B (geheim) zijn bijgevoegd). Dit geeft inzicht in de aantallen, voorzieningen en middelen die aan deze projecten zijn gekoppeld.

Ambities Utrechtse variant	Indicator of wijze van meten
Goed binnenklimaat	100% van de aangepakte scholen met nieuwbouw, uitbreiding en renovatie
VVE	Streefgetal voor gehele Masterplan is 25 lokalen
Ouderlokalen	Streefgetal voor gehele Masterplan is 15 lokalen
Speellokalen	Aantal situaties waar een speellokaal is gerealiseerd
BSO	Aantal situaties waarin de markt geen BSO-voorziening realiseert/kon realiseren en gemeente is verzocht te financieren
MFA	Aantal situaties waar behoefte/meerwaarde is aan een MFA

Binnenklimaat

Alle nieuwe schoolgebouwen, uitbreidingen en renovaties in het Masterplan worden voorzien van een goed (niveau B) binnenklimaat conform het Programma van Eisen Binnenmilieu van de gemeente Utrecht.

VVE & ouderlokalen

Voor VVE (en ouderlokalen) is budget beschikbaar gesteld voor de periode 2010–2014. Om exploitatie van groepen mogelijk te maken is het nodig de voorzieningen op peil te brengen. Bij ontwikkeling van nieuwe schoolgebouwen wordt gekeken of het wenselijk is om VVE aan te bieden en zonodig meegenomen in de programmering van het Masterplan. Ter bevordering van ouderparticipatie, met name bij voorscholen, worden ouderlokalen gerealiseerd, gekoppeld aan het scholencomplex.

Speellokaal

De ambitie is dat elke school na afronding van het Masterplan beschikt over (een) inbandig(e) speellokale(n). Bij afronding van het Masterplan zullen alle Utrechtse basisscholen die permanent zijn gehuisvest, op één na¹, beschikken over een inbandig speellokaal.



Kinderen van de BSO Hoograven

BSO

Voor BuitenSchoolse Opvang (BSO) is afgelopen jaren een tekort weggewerkt. In achttien situaties is de gemeente als financier betrokken geweest (via marktconforme kostendekkende verhuur). Dit gebeurde waar de markt zelf geen BSO-voorziening kon realiseren en de gemeente is verzocht hierin als financier op te treden.

In alle nieuw- en verbouwprojecten in het Masterplan PO, VO en Leidsche Rijn is de BSO actief meegenomen, goed voor circa 1.100 kindplaatsen. Waar en in welke omvang dit is gebeurd, staat in het uitvoeringsschema (bijlage E).

Op dit moment is geen sprake meer van grote tekorten aan kinderopvang voor BSO. De schoolbesturen en de BSO-organisaties kunnen dit weer zelf reguleren. Om die reden zal de financiering weer moeten

¹ De Pijlstaart aan de Amsterdamsestraatweg 1 gebruikt voor het bewegingsonderwijs van de onderbouw de naastgelegen gymnastiekzaal. Uitbreiding met een speellokaal gaat op deze binnenstedelijke locatie ten koste van de buitenruimte, het schoolplein.

plaatsvinden door de betrokken BSO-partijen. De gemeente blijft zich inzetten en haar medewerking verlenen om BSO (in dubbelgebruik) in scholen te huisvesten.

Uit recente prognoses blijkt dat de BSO in 2012 nog wel gegroeid is, maar dat de groei minder groot is dan de jaren daarvoor. Verwacht wordt dat dit beeld zich voortzet in 2013. Ook bij een minder grote vraag en in de toekomst wellicht zelfs dalende vraag, is dubbelgebruik voor ondernemers een aantrekkelijke manier om te huisvesten.

De aanneme in dit Masterplan was tot dusver dat investeringen in BSO gedekt worden uit huurinkomsten. Uit de laatste ontwikkelingen in prognoses BSO kan de conclusie getrokken worden dat de dekking vanuit huuropbrengsten minder hard is dan waar eerder vanuit is gegaan. Dit leidt tot een financieel risico, aangezien alternatieve verhuur van BSO-lokalen in onderwijsgebouwen aan restricties is gebonden. Om te voorkomen dat toekomstige onderwijsprojecten komen te lijden onder de BSO-investeringen, wordt een deel van de BSO-investeringen in dit Masterplan voorzien van risicodekking. In totaal heeft onderwijs € 8,8 miljoen geïnvesteerd in BSO. Hiervan maakt € 4,7 miljoen deel uit van dit Masterplan (de overige € 4,1 miljoen betreft Voortgezet Onderwijs en Leidsche Rijn). In deze Voortgangsrapportage is voor dit risico voor 25% van de totale uitgaven, te weten, € 2,2 miljoen, een dekking voorzien.

MFA's in het Masterplan

Partijen kunnen wanneer dat een meerwaarde heeft ook gezamenlijk in een gebouw/huisvesting worden ondergebracht; een zogenoemde Multifunctionele Accommodatie (MFA). Die mogelijkheid wordt ook met dit Masterplan geboden; multifunctionele huisvesting waar in principe ook een buurtfunctie in gehuisvest is. Met de start het Masterplan is geen definitie vastgesteld wat precies onder een MFA wordt verstaan en aan welke criteria moet worden voldaan om hiervoor in aanmerking te komen. Acht projecten² worden nu aangemerkt als potentiële MFA's waar extra investeringsbudget voor is gereserveerd. Vooraf zijn geen kaders gesteld voor het toetsen en beoordelen van die meerwaarde en is daarin vrijheid geboden aan partijen die gezamenlijke huisvesting nastreven.

Voor de te realiseren MFA's (te clusteren scholen met plusfuncties voor de wijk) zal in deze rapportage weergegeven worden wat dat inhoudt (welke functies, gebruikers, welke kenmerken de MFA heeft en wat onder meerwaarde wordt verstaan).

Stand van zaken

De eerste MFA van dit Masterplan is vlak voor de zomervakantie opgeleverd aan de Duurstedelaan en biedt onderdak aan drie basisscholen, met een sportzaal, kinderopvang en een tafeltennisvereniging. Het is een intensief traject geweest met betrokken partijen waarin met elkaar de nodige hobbels zijn genomen. Alle partners zijn nu positief over pand. De opening van het gebouw was daarom ook een mooi en markant moment. Over het beheer en de exploitatie wordt met betrokken partijen nog intensief overleg gevoerd.



Brede School (MFA) Hoograven aan de Duurstedelaan

² Zes kinderclusters Overvecht, Hart van Zuid en Duurstedelaan.

Het kindercluster Hart van Zuid is met de planontwikkeling nagenoeg gereed en maakt zich op voor de aanbesteding en het bouwproces.

Ook in Overvecht is de vooruitgang met clusters intussen zichtbaar; aan het cluster Op Dreef wordt druk gebouwd met als doel om dit eind van het jaar gereed te hebben. Het (gesplitste) cluster Neckardreef/ Wezerdreef is bezig met de afronding van de planontwikkeling en voorbereiding tot de gunning respectievelijk het Definitief Ontwerp.

De planontwikkeling voor Teun de Jager en Ibisdreef is gevorderd tot vlak voor de aanbesteding.

Het laatste cluster in de planning voor Overvecht is Gagel Noord (Johannesschool van de Pagodedreef en OBS Beiroetdreef). Over de stand van dit project bent u uitvoerig per brief geïnformeerd in juli. Voor dit cluster is tevens de conclusie getrokken dat oplevering voor eind 2015 onmogelijk is geworden gezien de benodigde tijd voor onderzoek, bestuurlijke besluitvorming, planontwikkeling en het bouwen van deze complexe opgave. Zodra de inpassingsstudie resultaten heeft opgeleverd, volgt bestuurlijke afstemming en besluitvorming eind 2013/begin 2014 over of, en zo ja hoe hiermee verder te gaan.

Overzicht MFA's in Masterplan PO en (V)SO

MFA	Andere partijen	Meerwaarde/ buurtfunctie	Stand van ontwikkeling
Duurstedelaan: 3 scholen	Spelenderwijs Utrecht, KMN Kind & Co, Utrechtse Tafeltennisvereniging	Ouderlokaal en sportvoorziening	Opgeleverd juni 2013
Hart van Zuid: 2 scholen	Saartje en Doenja, Welzijn	'Hele dag school' met buurt- en ouderlokaal	Planontwikkeling: Bestekfase is afgerond, oplevering december 2014
Gagel Noord: 2 scholen	– (nog) niet bekend	Beide scholen willen graag geclusterd een MFA vormen	Initiatieffase: Definitieve locatie moet nog worden bepaald, oplevering binnen de Masterplan- periode niet meer mogelijk
Ibisdreef: 2 scholen	Spelenderwijs	Ouderlokaal	Planontwikkeling: VO- fase, oplevering 3 ^e kwartaal 2015
Teun de Jager: 2 scholen	Ludens en De Bram	Buurthuis, ouderlokaal	Planontwikkeling: VO- fase, oplevering 3 ^e kwartaal 2015
Neckardreef: 1 school geclusterd	– (nog) niet bekend	Ouderlokaal	Planontwikkeling: Bestek, oplevering augustus 2014
Wezerdreef: stand alone	– (nog) niet bekend	Dubbel speellokaal met buurtfunctie	Planontwikkeling: DO, oplevering december 2014
Dianadreef: 1 school geclusterd	– (nog) niet bekend	Dubbel speellokaal met buurtfunctie	Planontwikkeling: Design&Build; VO-fase en aanbesteed, ople- vering december 2013

3 Voortgang

3.1 Stand van zaken

Programma

Na zes en half jaar hard werken staat de uitvoering van het Masterplan PO en (V)SO er goed voor. Na de aanvankelijk moeilijke start en vertraging in de eerste jaren van het Masterplan, is met een speciale Versnellingsaanpak een ommekeer bereikt vanaf 2011. In 2012 concludeerden we dat deze werkwijze heeft gewerkt en daarmee een aanzienlijk deel van de eerder opgelopen achterstand is weggewerkt. Met de Versnellingsaanpak 2012–2014 'naar de eindsprint' zetten we deze aanpak voort. Hiermee behouden we de voordelen van een verbeterde werkwijze en realiseren we ook echte versnellingen (doordat projecten eerder gerealiseerd worden dan aanvankelijk gepland).


Met de zevende voortgangsrapportage voor het Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs kijken we terug op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar afgezet tegen de doelstellingen, planning, programmering en ambities en geven we ook een doorkijk naar de periode na afronding van het Masterplan.

De laatste paragraaf geeft een korte vooruitblik op de kaders voor onderwijshuisvesting na de Masterplanperiode.

Het Masterplan PO en (V)SO is medio 2013 voor 60% gereed, dat wil zeggen gerealiseerd, met nog 14% in aanbouw en 19% in voorbereiding (ontwerpfasen).

Eind 2013 zal naar verwachting bijna 80% van de 100 projecten gereed zijn.

masterplanprojecten gereed



Als de verwachtingen uitkomen zal eind 2014 slechts een klein aantal, nog geen 10%, van alle Masterplanprojecten een jaar extra nodig hebben ten opzichte van de oorspronkelijke planning van het gehele Masterplan. Na zo'n moeizame start in de beginjaren van dit programma zijn we blij met dit resultaat.

Een overzicht van alle projecten/voorzieningen is opgenomen in het zogenoemde uitvoeringsschema. Dit schema is bijgevoegd als bijlage E.

De Utrechtse ambities in realisatie:

Ambities Utrechtse variant	Indicator of wijze van meten	Stand medio 2013
Goed binnenklimaat	100% van de aangepakte scholen met nieuwbouw, uitbreiding en renovatie	In alle projecten wordt een goed binnenklimaat gerealiseerd
VVE	Streefgetal voor gehele Masterplan is 20	20 VVE's zijn gerealiseerd, dan wel nu opgenomen in de plannen
Ouderlokalen	Streefgetal voor gehele Masterplan is 14	15 ouderlokalen zijn gerealiseerd, dan wel opgenomen in de plannen
Speellokalen	Aantal situaties waar een speellokaal is gerealiseerd	35 speellokalen zijn gerealiseerd, dan wel opgenomen in de plannen
MFA	Aantal situaties waar behoefte/meerwaarde is aan een MFA	9 situaties, waarvan 8 onderwijshuisvestingsprojecten (overige project is de onderwijsfunctie toegevoegd maar niet leidend)
BSO	Aantal situaties waar de markt geen BSO-voorziening heeft gerealiseerd/kon realiseren en gemeente is verzocht te financieren	In 18 projecten is BSO opgenomen in de plannen



Succes Versnellingsaanpak 2011-2012

De vertraging in de eerste jaren van de Masterplanperiode werd veroorzaakt door onder meer knellende budgetten in een gespannen aanbestedingsmarkt, te optimistische planningen voor de complexere projecten waar sprake is van samenwerking tussen meerdere partijen, stroperige interne procedures en een groeiende ambitie, waardoor aan projecten extra eisen/voorwaarden werden gesteld. Met de economische recessie van 2008 is de aanbestedingsmarkt veranderd. Dit gaf eind 2009 een impuls voor de zogenoemde Versnellingsaanpak om de vertraging maximaal in te lopen.

Door inzet van de Versnelling is de vertraging voor 26 van de 41 projecten ingelopen.

Daarmee was het doel van de Versnellingsaanpak ruimschoots gehaald. De evaluatie heeft in 2012 uitgewezen dat zowel de schoolbesturen als de betrokken afdelingen van de gemeente, de meer efficiënte werkwijze en afspraken uit de Versnellingsaanpak willen voortzetten.

Versnelling 2012 – 2014: de eindsprint!

Vanwege het succes van de eerste fase, is besloten om voor de eindsprint van het Masterplan Versnelling fase 2 op te stellen. Doelstelling van de Versnelling fase 2 is anders dan in de periode tot eind 2011. Er is niet alleen behoefte aan versnelling van bepaalde projecten, alle projecten uit het Masterplan moeten naar een afronding. Het resultaat moet zijn dat uiterlijk december 2015 de oplevering gepland staat. Daarna kan ook dit Masterplan financieel worden afgewikkeld en is de complete opgave uit 2006 voltooid.



Het doel van de tweede fase van de Versnelling is om eind 2015 in ieder geval 53 projecten opgeleverd te hebben. De projecten binnen de Versnellingsaanpak fase 2, worden in verschillende categorieën ingedeeld. Dit ziet er als volgt uit:

Versnellingsaanpak (59 projecten)	
1	projecten die volgens planning verlopen (44)
2	projecten die extra aandacht/capaciteit nodig hebben om het doel te halen (11)
3	projecten waarvoor een maatwerkoplossing of intensieve sturing nodig is om de doelstelling te halen (4).
4	projecten Leidsche Rijn, deze projecten vormen een aparte categorie. De projecten die binnen de looptijd van het Masterplan PO en (V)SO vallen, worden meegenomen in de Versnelling (7)

Ad 1 Projecten die volgens planning verlopen

Deze projecten zullen zonder extra maatregelen voor eind 2015 opgeleverd worden. Vanuit de Versnelling worden de projecten gemonitord op de voortgang.

Ad 2 Projecten met extra aandacht/capaciteit

Voor deze categorie projecten geldt dat er extra inzet vanuit de Versnelling geleverd zal moeten worden om het resultaat te halen. Die inzet zit in planningscapaciteit, extra sturing vanuit het Versnellingssteam en inzet vanuit StadsOntwikkeling. De projecten worden per kwartaal beoordeeld op de voortgang. Met inzet van genoemde maatregelen zijn de projecten kansrijk om de doelstelling te halen. De planningen van deze elf projecten wijzen er op dit moment op dat oplevering voor eind 2015 haalbaar is.

Ad 3 Projecten met maatwerkoplossing en/of intensieve sturing

In categorie drie zijn er vier projecten waarvan het onzeker/onduidelijk is of deze nog eind 2015 opgeleverd kunnen worden. Het Versnellingssteam zal meewerken aan de zoektocht naar een maatwerkoplossing en sturen op planning. Door tijdig risico's te signaleren, kunnen beheersmaatregelen worden getroffen en mogelijke kansen worden benut.

Het gaat om: Gymzaal Nieuw Plettenburg (Rijnhuizenlaan), het Auris College (Boadreef), kindercluster Gagel Noord en lokalen Noordoost (Wevelaan).

Bij de start van de tweede fase van de Versnelling, deden er nog 62 projecten mee op de weg naar de eindsprint. Daarvan zijn er twee vervallen: de school op het Veemarktterrein en een extra gymzaal in Overvecht. Deze projecten zaten alle twee in categorie drie.

Ad 4 Projecten Leidsche Rijn

De projecten in Leidsche Rijn die binnen de looptijd van het Masterplan vallen, worden meegenomen met de Versnellingsaanpak zoals die geldt voor het Masterplan PO en (V)SO (werkwijze en kaders).

Thema's, vraagstukken en wijzigingen in het Masterplan

Deze paragraaf laat zien welke onderwerpen en wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van het Masterplan.

Binnenmilieu

In de vorige collegeperiode is (al) € 7.1 miljoen in het binnenmilieu geïnvesteerd. Dit bedrag is ingezet om:

- 1) de helft van alle Masterplanprojecten voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van schoolgebouwen op niveau B (rapportcijfer 7)^{3[1][1]} te kunnen opleveren;
- 2) voor het uitvoeren van maatregelen bij Multifunctionele Accommodaties (MFA's) in Leidsche Rijn en
- 3) voor een voorlichtingscampagne van de GG&GD.



Gang en toiletruimte Anne Frankschool (duurzaam en energiezuinig)

In het huidig collegeprogramma zijn (nog) extra middelen beschikbaar gesteld (tot 2012 was dat 2 miljoen). Deze worden ingezet voor maatregelen om nieuwe schoolgebouwen op niveau B te kunnen bouwen op het gebied van binnenklimaat en thermisch comfort (meerkosten bovenop de genormeerde bouwbudgetten), ventilatiesystemen en inregelbare verwarminginstallaties.

Tot medio 2013 zijn hiermee 23 nieuw te bouwen schoolgebouwen van een goed binnenmilieu voorzien en de installaties van twee MFA's in Leidsche Rijn verbeterd. Aan het eind van deze collegeperiode zal zo'n 75% van de schoolgebouwen voorzien zijn van een goed binnenklimaat. Het tempo waarin de laatste 25% kan worden gerealiseerd is mede afhankelijk van de financiële keuzes die na 2014 worden gemaakt. Dit heeft te maken met het halveren van de collegeambities na 2014, zoals besloten in de Voorjaarsnota 2012. Kanttekening daarbij is dat in een aantal schoolgebouwen niveau B niet kan worden bereikt vanwege de specifieke bouw (monument) of externe eisen (zoals van de Welstandscommissie).

^{3[1][1]} Het binnenklimaat in schoolgebouwen wordt geclassificeerd op drie niveaus conform de door SenterNovem ontwikkelde kwaliteitscriteria A, B of C: A (zeer goed: 8,5), B (goed: 7), C (acceptabel: 5,5). In Utrecht hanteren wij het Programma van Eisen Binnenmilieu. Hierin zijn de eisen van SenterNovem overgenomen voor de onderdelen luchtkwaliteit en thermisch.



Milieuprijs 2012 voor de Anne Frankschool

Energiezuinig

Energiebesparende én binnenmilieumaatregelen in en aan bestaande schoolgebouwen, zullen tegelijk en geïntegreerd worden opgenomen in deze schoolgebouwen. Aansluitend op het nadere onderzoek van de binnenmilieumaatregelen voor in totaal veertig schoolgebouwen is ook in beeld gebracht welke energiebesparende maatregelen gelijktijdig met en aanvullend op de binnenmilieumaatregelen getroffen kunnen worden. De uitvoering hiervan is verdeeld over twee tranches. De eerste tranche van twintig scholen is reeds uitgevoerd. Eind 2013 zullen veertien scholen van de tweede tranche zijn voorzien. In 2014 zullen de overige scholen worden aangepakt. De financiering van de energiebesparende maatregelen geschiedt door een revolverende constructie met de schoolbesturen die hiervoor hebben gekozen. De schoolbesturen zullen de (rendabele) maatregelen met het exploitatievoordeel van de energiebesparing kunnen terugbetalen. De opgeleverde nieuwbouwscholen scoren goed tot zeer goed wat betreft energiebesparing en duurzaamheid.

Gebiedsontwikkeling Veemarktterrein

Op het Veemarktterrein worden ongeveer 550 woningen gebouwd. De basisschool en gymzaal die aanvankelijk in het programma waren opgenomen, worden niet gerealiseerd. De voorzieningen zijn niet absoluut noodzakelijk aangezien de leerlingen van die nieuwe wijk terecht kunnen bij de omliggende scholen, waaronder OBS Voordorp. Ook andere scholen in de wijk Noordoost kunnen, zoals het er nu uitziet, de kinderen opvangen. Er zijn binnen de bestaande scholen voldoende capaciteit en mogelijkheden voor uitbreiding om de groei te kunnen huisvesten.

Extra onderwijslokalen Noordoost

De groei van het aantal leerlingen in de wijk Noordoost kan, tezamen met de kinderen van het Veemarktterrein ondergebracht worden bij bestaande scholen en/of uitbreiding van bestaande schoolgebouwen. Hiervoor reserveren we in elk geval middelen (aanpassingen uitbreiding Wevelaan, Voordorp en Beiaard) om, als de groei dit noodzakelijk maakt, nog binnen de Masterplanperiode uitbreiding te kunnen realiseren. Een nieuw schoolgebouw hoeft dan niet gerealiseerd te worden. De locatie aan de Cohenlaan, die geruime tijd hiervoor in beeld is geweest, is nu niet meer nodig voor het basisonderwijs. De locatie komt daarmee voor herontwikkeling in aanmerking. In de tweede helft van 2013 start een verkenning wat haalbaar en wenselijk is voor deze locatie. De opbrengsten van de herontwikkeling moeten in elk geval bijdragen aan de gemeentelijke taakstelling voor extra inkomsten.

Gymzaal Plettenburg (Rijnhuizenlaan)

De geïntegreerde ontwikkeling van woningen, gezondheidscentrum en een gymzaal op de locatie Plettenburg is stopgezet. Het project bleek voor verschillende betrokken partijen niet meer haalbaar. Hierdoor zal geen initiatief genomen worden tot de bouw van een nieuwe gymzaal, als onderdeel van een geïntegreerde ontwikkeling. Daarom wordt de bestaande gymzaal aan de Ridderlaan gerenoveerd en in stand gehouden.

Basisschool Al Hambra

De school heeft per 1 oktober 2013 recht op permanente huisvesting in Utrecht. Door het aangaan van een samenwerkingsverband met een ander schoolbestuur, mag de school zich met tien lokalen permanent vestigen in de stad. Binnen het Masterplan was een bedrag voor huisvesting en een gymzaal gereserveerd. Verschillende locaties zijn op haalbaarheid onderzocht, evenals de tijdelijke huisvesting aan de Australiëlaan (waar de school op dit moment gehuisvest is). Het optimaliseren van de huidige huisvesting en locatie is de beste oplossing gezien de omvang, het beperkte groeiperspectief van de school, maar ook om op een efficiënte en kostenbewuste manier huisvesting te realiseren.

Huisvestingsprogramma 2014

De jaarschijf 2014 van het Masterplan wordt via de vaststelling van het Huisvestingsprogramma 2014 in december 2013 formeel vastgesteld (bijlage A Programma en overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Utrecht 2014). Schoolbesturen hadden, conform de Verordening, tot 1 februari 2013 de tijd om aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen in te dienen. Eind oktober 2013 vindt nog overleg plaats met schoolbesturen over het Huisvestingsprogramma 2014, waarin naast de projecten uit het Masterplan, onder meer ook de onderhoudsprojecten zijn opgenomen.

3.2 NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Deze paragraaf gaat in op nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben of gaan krijgen op de opgave of de verdere uitvoering van het Masterplan.

Speciaal (Passend) Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs van kracht. Vanaf die datum zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk om iedere leerling passend onderwijs te bieden en indien nodig passende ondersteuning. Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV VO) heeft de experimenteerstatus gekregen en werkt vanaf 1 augustus 2013 volgens de Wet Passend onderwijs. Met de invoering van de nieuwe wet is er meer maatwerk mogelijk om tot passende ondersteuning te komen. Dat kan zijn in het reguliere onderwijs met inzet van een intensieve vorm van ondersteuning, maar ook in het speciaal onderwijs. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband formuleren een ondersteuningsprofiel dat moet leiden tot een dekkend aanbod voor alle leerlingen.


Afhankelijk van het profiel van de school, kan dit ook effect hebben op de huisvestingssituatie van de scholen in het regulier en in het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs heeft het tot gevolg dat meer samenwerking wordt gezocht tussen de scholen om de expertise ook in de toekomst te blijven borgen.

Gezondheidsadvisering bij ruimtelijke plannen

Met de commissiebrief van 26 juni heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven welke werkwijze ze beoogt bij de advisering over een gezonde leefomgeving.

Dat houdt in dat vanaf heden, met name bij gevoelige bestemmingen zoals onderwijshuisvesting, rekening gehouden moet worden met een vroegtijdige betrokkenheid van de GG&GD (initiatieffase) van alle onderwijsprojecten voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Ook zal het gezondheidsadvies nadrukkelijk gewogen moeten worden en moet de afweging transparant zijn bij ruimtelijke beslissingen.

Met deze werkwijze geeft het college verdere invulling aan de wettelijke verplichting van 'het bewaken van gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen', hetgeen in de Wet publieke gezondheid (januari 2008) is vastgelegd. Op deze manier wordt ook invulling gegeven aan de wensen van de Raad om gezondheid een prominente afweging te laten zijn bij ruimtelijke besluiten.



Leerlingenprognoses

Ieder jaar worden de leerlingenprognoses geactualiseerd en vastgesteld. De onderleggers voor de prognoses zijn leerlingentellingen en bevolkingsprognoses. Dit om zo goed mogelijk de fluctuaties in leerlingenaantallen te kunnen monitoren. Hierdoor krijgt de gemeente meer zicht op de risico's. We zien de gevoeligheid op stedelijk niveau en op wijkniveau.

Prognoses Kinderopvang en BSO

Uit recent opgestelde prognoses voor Kinderopvang en BSO blijkt dat als gevolg van de veranderingen in het rijksbeleid de vraag naar kinderopvang in 2012 is gedaald en de vraag naar BSO minder snel stijgt dan voorheen. De verwachting is dat in 2013 en verdere jaren dit beeld hetzelfde blijft en de vraag langzaam stabiliseert.

Doorcentralisatie buitenonderhoud scholen primair onderwijs

Per 1 januari 2015 komt er een wetswijziging onderwijshuisvesting. Doel is de taken en het budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen over te hevelen. De financiële middelen die daarvoor nodig zijn ontvangen schoolbesturen dan rechtstreeks van het Rijk.


Door deze wetswijziging krijgen gemeenten straks minder geld in het gemeentefonds. Het Rijk doet nog steeds onderzoek naar hoeveel gemeenten feitelijk geld uitgaven aan onderhoud en aanpassingen en specifiek naar de apparaatkosten die nodig zijn voor de uitvoering van deze taken.

Actualisatie Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs

Gemeente Utrecht heeft de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Utrecht 2012. De intentie is om deze Verordening jaarlijks te actualiseren op nieuw beleid en regelgeving. De eerstvolgende actualisatie is met anderhalf jaar uitgesteld, om aan te kunnen sluiten bij de begrotingscyclus binnen de gemeente Utrecht, na afloop van de Masterplanperiode. Medio 2014 zal de Verordening worden bijgesteld. Eventuele aanpassingen in verband met de doorcentralisatie van het buitenonderhoud van de scholen in het primair speciaal onderwijs kunnen dan hierin worden meegenomen. De gemeente voert overleg met de schoolbesturen over de inhoud en de planning van de actualisatie.

Integraal Huisvestingsplan

Net als in het voorgezet onderwijs lijkt een integrale meerjarige aanpak ook voor het basisonderwijs een goede werkwijze en van belang om door te zetten. We gaan na of één Integraal Huisvestingsplan voor zowel basis, voortgezet en speciaal onderwijs als voor Leidsche Rijn een bruikbaar en praktisch instrument kan zijn. In het voorjaar 2014 verwachten wij u een uitgangspuntennotitie te kunnen presenteren en deze vast te laten stellen. Dat geeft richting aan en kader voor de huisvestingsaanvragen voor 2015/2016.



Cereolfabriek.....toekomstige MFA

3.3 Bijgesteld programma en financiële dekking

De financiële gegevens van alle projecten zijn verwerkt in het overzicht 'Programma Masterplan PO en (V)SO' (bijlage B geheim) en Dekking Masterplan PO (bijlage C geheim). Het financieel beeld is op diverse punten bijgesteld ten opzichte van de zesde voortgangsrapportage.

De projectbudgetten nemen af met een bedrag van 6,7 miljoen euro. Dit is een saldo van diverse verhogingen en verlagingen, zoals onder meer groei of afname van het aantal leerlingen. Ook dit jaar zijn er projecten komen te vervallen. Nieuwe projecten in 2014 zijn niet opgenomen in dit programma, maar worden weergegeven in een aparte bijlage, bijlage D.

Toelichting mutaties in uitgaven:

-	Beperkte verhoging projectbudgetten Drie Koningenschool, Hart van Zuid (buurtlokaal), en De Panda / Kleine Dichter	0,6 mln
-	Inpassing kindercluster Gagel Noord; voor de inpassing op locatie Rosendael is één miljoen euro noodzakelijk	1,0 mln
-	Kosten vrijvallende locaties; aangezien het erg moeilijk wordt om alle locaties die gaan vrijvallen (als gevolg van clustering van diverse scholen in dit Masterplan) te herontwikkelen, zullen we rekening moeten houden met kosten voor instandhouding, sloop en aflossing boekwaarden (zie ook pag 25). We stellen 4,6 miljoen euro beschikbaar voor dit doel.	4,6 mln
-	Investerings BSO; aangezien vanuit de laatste ontwikkelingen in prognoses BSO de conclusie getrokken kan worden dat de dekking vanuit huuropbrengsten minder hard is dan gedacht, stellen we 2,2 miljoen euro beschikbaar (zie ook pag 12)	2,2 mln
-	Verlaging projectbudget Uitbreiding Al Hambra en Mytyschool A. de Ranitz	0,3 mln -/-
-	Vervallen Veemarkt en Zwevende lokalen Noord-Oost; in de Voorjaarsnota 2013 is besloten dat deze projecten niet doorgaan omdat leerlingtellingen aangeven dat deze schoolgebouwen niet nodig zijn	5,1 mln -/-
-	Vervallen nieuwbouw Al Hambra; de huisvesting van Al Hambra krijgt renovatie in plaats van nieuwbouw. Voor de renovatie wordt 9 ton uitgetrokken, per saldo betekent dit een besparing van 2,9 miljoen euro	2,9 mln -/-
-	Vervallen zwevende gymzaal Overvecht; uit de leerlingaantallen blijkt dat deze gymzaal niet nodig is	0,8 mln -/-
-	Verlaging budget Europalaan; vanwege een gunstige aanbesteding is in de Voorjaarsnota besloten dat het budget verlaagd kan worden met ruim 4 ton	0,4 mln -/-
-	Verlaging budget gymzaal Rijnhuizenlaan; in plaats van een nieuwbouw ontwikkeling op de Rijnhuizenlaan wordt de gymzaal op de Ridderlaan gerenoveerd.	0,5 mln -/-
-	Minder benodigd onderhoud en onderwijskundige vernieuwing dan waar op was gerekend	0,7 mln -/-
-	Lagere VNG index 2013 dan in de 6 ^e Voortgangsrapportage op was gerekend	1,2 mln -/-
-	Lagere raming asbestuitgaven dan in de 6 ^e Voortgangsrapportage op was gerekend	0,6 mln -/-
-	Verlaging raming post onvoorzien aangezien het einde van de realisatie van het Masterplan in zicht komt en eerdere reserveringen hiervoor niet volledig nodig zijn	2,6 mln -/-
	Totaal	6,7 mln -/-

De dekking neemt af met € 0,3 miljoen. Ook hier betreft het een combinatie van diverse verhogingen en verlagingen. Verhogingen zijn veelal het gevolg van incidentele voordelen in kapitaallastenbudgetten doordat projecten van 2014 naar 2015 verschuiven. De belangrijkste verlagingen betreffen de bij de Voorjaarsnota ingeboekte bezuinigingen voor de Veemarkt, lokalen Noord-Oost, Europalaan en VNG-index. Van de Veemarkt en lokalen Noord-Oost is bij de Voorjaarsnota nog niet het gehele budget overgeheveld naar het concern. Van de € 5,1 miljoen besparing is € 1 miljoen ingeboekt. De overige € 4,1 miljoen komt in deze voortgangsrapportage tot uiting in het voordelig saldo.

Toelichting mutaties in dekking:

- Bijdragen andere afdelingen/diensten; ten behoeve van Voor- en Vroegschoolse Educatie en een buurtlokaal zijn de budgetten opgehoogd	0,6 mln
- Budget schoolwoningen Vleuterweide 2014; de schoolwoningen worden niet gerealiseerd. Overigens is het budget vanaf 2015 ingeleverd bij concern	0,3 mln
- Extra dekking als gevolg van doorschuiven projecten; doordat projecten later tot uitvoering komen dan eerder gepland zijn de kapitaallasten later nodig en is er sprake van incidentele voordelen. Hier is de dekking van het Masterplan mee opgehoogd	2,0 mln
- Bezuiniging bij Voorjaarsnota 2013; verlaging budget Europalaan in verband met gunstige aanbesteding	0,5 mln -/-
- Bezuiniging bij voorjaarsnota 2013; vervallen van projecten Veemarkt en lokalen Noord- Oost	1,0 mln -/-
- Bezuiniging bij Voorjaarsnota 2013; de geraamde indexatie 2013 was hoger dan de VNG index 2013 waardoor de projectbudgetten naar beneden bijgesteld konden worden, en er budget ingeleverd kon worden	1,7 mln -/-
Totaal	0,3 mln -/-

Dit alles betekent dat het overschot van € 1,3 miljoen van de 6^e Voortgangsrapportage toeneemt naar een overschot van € 7,8 miljoen in de voorliggende Voortgangsrapportage (inclusief € 4,1 miljoen vanwege het vervallen van de Veemarkt en lokalen Noordoost). Wij zullen hier, samen met de mogelijk structurele uitname van €5,6 miljoen uit het gemeentefonds, op terugkomen bij de Voorjaarsnota 2014.

4 Risico's in beeld

Bezuinigingen in onderwijs

Korting gemeentefonds, onderdeel onderwijshuisvesting

Het rijk heeft een uitname uit het gemeentefonds aangekondigd van € 256 miljoen. Dit zijn middelen die in de verdeling van het gemeentefonds toegerekend worden aan onderwijshuisvesting, maar daar door gemeenten niet aan zouden worden uitgegeven (hetgeen voor de Utrechtse situatie absoluut niet het geval is zoals we eerder hebben toegelicht en onderbouwd in de brieven aan de Algemene Onderwijsbond en aan de staatssecretaris van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in 2010). Deze middelen worden ongeoormerkt toegevoegd aan de lumpsumbekostiging van het funderend onderwijs.

Voor Utrecht leidt deze uitname uit de algemene middelen tot een korting op het gemeentefonds van circa 5,6 miljoen euro structureel zonder dat daar een afname van gemeentelijke taken tegenover staat. Dit gebeurt per 1 januari 2015. De uitname is voorlopig verwerkt in de begroting van onderwijshuisvesting omdat het voornemen is om per 1 januari 2015 het cluster educatie te herijken. Hierbij zal worden bezien wat de precieze omvang en verdeling van het cluster moet worden. De verwachting is dat hierover uiterlijk in de meicirculaire 2014 duidelijkheid kan worden geboden. Dan zal ook teruggekomen worden op de invulling van de verwerkte korting van 5,6 miljoen euro. Bij de projecten in deze Voortgangsrapportage behoeft om die reden geen rekening gehouden te worden met de korting.



bouw STIP VSO aan de Europalaan

Decentralisatie onderhoud

Bovenop de hiervoor genoemde uitname wordt naar verwachting in 2015 een bedrag uit het gemeentefonds gehaald vanwege de doordecentralisatie van onderhoudstaken. Het rijk is voornemens om het buitenonderhoud voor het primair onderwijs als taak bij de schoolbesturen primair onderwijs neer te leggen. Daarmee wordt het primair onderwijs gelijkgeschakeld met het voortgezet onderwijs. De hoogte van het bedrag dat de schoolbesturen hiervoor krijgen is nog onzeker.

Bezuinigingen gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht bezuinigt, net als het rijk, op haar uitgaven. Het Masterplan Primair Onderwijs levert een bijdrage aan de bezuinigingsopgave door het laten vervallen van de projecten Veemarkt en Zwevende lokalen Noord Oost. Hiernaast dragen wij bij aan de inkoopstaakstelling door het inleveren van budgetten vanuit het project Europalaan en een lagere VNG index in 2013, dan waar eerder op was gerekend. In totaal is er bij de Voorjaarsnota 2013 € 3,1 miljoen ingeleverd vanuit dit Masterplan.

Herontwikkellocaties Masterplan PO en (V)SO

Nadat in de zesde Voortgangsrapportage de opbrengsten vanuit gebiedsplan De Gagel zijn komen te vervallen, staan er geen noemenswaardige opbrengsten van herontwikkellocaties meer in het Masterplan PO. De Utrechtse Vastgoed Organisatie en StadsOntwikkeling zullen opnieuw kijken naar de ontwikkelpotentie van de vrijkomende locaties, locaties die niet meer inzetbaar zijn voor onderwijs. Indien hier opbrengsten uit naar voren komen, zullen deze een bijdrage kunnen leveren aan toekomstige onderwijsopgaven als onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan. Als herontwikkeling geen optie blijkt, zullen er per saldo kosten verbonden zijn aan de locaties die vrijvallen als gevolg van scholenclustering in dit Masterplan.

Indien de locatie niet inzetbaar is voor onderwijs wordt onderzocht of er alternatieve gebruikers zijn. Wanneer dit het geval is, is er slechts tijdelijk sprake van instandhoudingskosten. Als dit niet het geval is zullen kosten voor sloop en aflossing boekwaarden voor rekening van onderwijs komen. Al deze kosten zijn in beeld gebracht en bedragen € 9,2 mln. We schatten in dat voor de helft van de panden geen nieuwe gebruiker gevonden kan worden, en stellen in deze Voortgangsrapportage derhalve € 4,6 mln beschikbaar voor dit doel, noodzakelijk voor de instandhouding, sloop en aflossing boekwaarden.



Steenlegging STIP VSO Europalaan

Verandering aanbestedingsklimaat

Het succes van de Versnelling is mede te danken aan het gunstige aanbestedingsklimaat. Het tempo kan daardoor binnen projecten worden vastgehouden en discussie over knellende normbudgetten wordt voorkomen. Indien binnen de periode 2013–2014 de markt weer aantrekt en dus de aanbestedingsvoordelen wegvallen, komt mogelijke vertraging van projecten weer om de hoek kijken. Trends en ontwikkelingen zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden, zodat een aantrekkende markt tijdig gesignaleerd wordt.

Fluctuaties

Jaarlijks fluctueert de dekking, door factoren waar niet in het programma op gestuurd kan worden, als gevolg van de wisselende indexatie van concern versus VNG-index, en volumetoename (stijgende leerlingaantallen vereisen nieuwe scholen enzovoort). Over de fluctuatie en de effecten daarvan wordt jaarlijks gerapporteerd.

5 Conclusie en hoe verder

Naar de eindsprint

Met de Versnellingsaanpak zijn goede resultaten geboekt en is de achterstand ingelopen. Om tempo te behouden zal de aanpak die de Versnelling hanteert onverminderd moeten worden doorgezet wil de ambitie 'nog 53 projecten gerealiseerd' eind 2015 verwezenlijkt worden. Dit vergt van alle betrokkenen, schoolbesturen en gemeente, een blijvende inzet om het benodigde tempo te behouden. Daartoe zijn eveneens de gunstige randvoorwaarden, zoals die nu voor de Versnellingsaanpak gelden, nodig: een gunstige aanbestedingsmarkt, de ruimte om aanbestedingsvoordelen te mogen inzetten voor de realisatie van de Utrechtse ambities en de extra inzet te continueren.




Dynamisch veld

Ook na de Masterplanperiode blijft onderwijshuisvesting een dynamisch veld met onderwerpen die steeds aandacht vragen en/of discussie oproepen zoals de normkosten, ontwikkelingen in passend onderwijs, doordecentralisatie en natuurlijk de evaluatie – o meting wanneer het Masterplan is afgerond. Bij voortdrijving zal hierop geanticipeerd worden om steeds de juiste hoeveelheid passende huisvesting te kunnen bieden voor de kinderen in onze stad van 2 tot 12 jaar.

Integraal Huisvestingsplan

Net als in het voorgezet onderwijs lijkt een integrale meerjarige aanpak voor het basisonderwijs een goede werkwijze en van belang om door te zetten. We gaan na of één integraal huisvestingsplan voor zowel basis, als voortgezet en speciaal onderwijs, voor zowel Leidsche Rijn als de bestaande stad een bruikbaar en praktisch instrument kan zijn. In het voorjaar 2014 verwachten wij u een uitgangspunten notitie te kunnen presenteren en deze vast te laten stellen.

Dat geeft richting aan en kader voor de huisvestingsaanvragen voor 2015/2016, het eerste jaar dat een Integraal Huisvestingsplan het meerjarig perspectief en kader biedt.



Plattegrond Masterplannen Onderwijshuisvesting 2006–2015 Utrecht

Deel 3

Derde Voortgangsrapportage

Leidsche Rijn



Inhoudsopgave

Bladzijde

1.	Inleiding	32
2	Doelstellingen	32
3	Voortgang	33
	3.1 Vertrekpunt	
	3.2 Stand van zaken	
	3.3 Nieuwe ontwikkelingen	
4	Risico's in beeld	36
	Conclusie en hoe verder	37

1 Inleiding

Vertrekpunt

In Leidsche Rijn⁴ zullen uiteindelijk circa 80.000 mensen wonen. Nu wonen er in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern circa 45.000 inwoners. De woningbouw wordt de afgelopen jaren sterk beïnvloed door de financiële crisis.

Daarom is het belangrijk om, naast het realiseren van nieuwe onderwijsvoorzieningen, de scholen in bestaande delen van de wijk te monitoren in hun (leerlingen)ontwikkeling. Het monitoren van de bevolking en de bijbehorende onderwijsvoorzieningen wordt jaarlijks gedaan via bevolking- en leerlingenprognoses. We monitoren niet alleen, maar anticiperen ook. We hebben daarin al veel gedaan en zullen dat ook blijven doen. Zo zijn we ingesprongen op de verandering in leerlingenontwikkelingen, hebben we capaciteiten aangepast daar waar nodig. Op een proactieve wijze trekken we hierin gezamenlijk op met schoolbesturen.

In Leidsche Rijn stonden aanvankelijk 21 basisscholen geprogrammeerd, vier scholen voor voortgezet onderwijs en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen zouden worden gehuisvest in 24 gebouwen⁵. Bij de planning is uitgegaan van een gelijkmatige verdeling van de leerlingen over de drie denominaties, aansluitend bij de verdeling in de bestaande stad. Sommige scholen kennen een onderwijsconcept, zoals Daltononderwijs, Montessorionderwijs en Jenaplan.

De geplande onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn halen hun dekking uit het referentiekader. In 2008 heeft de gemeenteraad besloten de actualisatie van het referentiekader aan de vakafdelingen zelf over te laten, waarbij de financiële verantwoording jaarlijks integraal via de sector financiën verloopt. Om die reden maakt de financiële verantwoording geen deel uit van deze Voortgangsrapportage. De voorzieningen voor uitbreiding en aanpassing van bestaande schoolgebouwen in Leidsche Rijn kunnen vanaf 1 januari 2013 ook via het Huisvestingsprogramma aangevraagd worden. De uitgaven zullen worden verantwoord via de standaard gemeentelijke P&C-cyclus.

2 Doelstellingen

De doelstellingen uit het Masterplan PO en (V)SO gelden ook voor de scholen in Leidsche Rijn:

1. bouwtechnisch goed onderhouden schoolgebouwen;
2. schoolgebouwen passend bij onderwijskundige vereisten (goed binnenklimaat, BSO);
3. schoolgebouwen zijn toegerust op VVE;
4. multifunctionele accommodaties zijn toegerust op Forum (=Brede School).

In bijlage H is opgenomen welke projecten een bijdrage leveren aan deze doelstellingen.

⁴ Onder Leidsche Rijn wordt in deze notitie verstaan: de VINEX-gebieden van wijk 9 en 10, inclusief Haarzicht en Haarrijn.

⁵ Opgebouwd uit vijf kinderclusters, twaalf solitaire gebouwen voor primair onderwijs, vier voorzieningen voor piekopvang en drie gebouwen voor voortgezet onderwijs.

Voor Leidsche Rijn geldt dat zodra de eerste woningen zijn opgeleverd ook de voorziening voor onderwijshuisvesting gereed is. Dit vergt steeds een nauwkeurige afstemming tussen woningbouwprogrammering en de programmering van de onderwijshuisvesting.

3 Voortgang


3.1 Stand van zaken

Een belangrijk deel van de groei van het aantal inwoners van Utrecht komt vanuit de wijk Leidsche Rijn. Een derde van de groei van Utrecht tot 2030 is toe te schrijven aan deze wijk. De wijk groeit van 27.763 inwoners nu naar 38.900 in 2020 en 51.400 in 2030.

Het aantal 0 t/m 3-jarigen in die wijk groeit jaarlijks met bijna 700. Het aantal 4 t/m 11-jarigen groeit tot 2026 met meer dan 200 per jaar. De 12 t/m 17-jarigen groeien in dezelfde periode met bijna 170 per jaar. Door de crisis is de onzekerheid rond de leerlingenprognoses in Leidsche Rijn vergroot.

Deze gegevens hebben ertoe geleid dat het Programma Onderwijshuisvesting tussentijds sinds de start van Leidsche Rijn is aangepast, volgend aan de woningbouwprogrammering en de leerlingenprognoses. Van de nu 37 geplande schoolgebouwen zijn er in 2013, 26 gerealiseerd (70%).

Er resteert nog een bouwopgave tussen nu en 2015 van 11 gebouwen, waarvan acht permanente voorzieningen en drie voor piekopvang. Daarnaast worden er tussen nu en 2015 nog gymzalen gebouwd.



Voor de lijst met specifiek gerealiseerde onderwijsvoorzieningen wordt verwezen naar bijlage F uitvoeringsschema Leidsche Rijn.

Ambities Utrechtse variant	Indicator of wijze van meten	Stand medio 2013
Goed binnenklimaat	100% van de aangepakte scholen met nieuwbouw, uitbreiding en renovatie	In alle projecten wordt een goed binnenklimaat gerealiseerd
VVE	Streefgetal voor Leidsche Rijn was 6	6 VVE lokalen staan geprogrammeerd.
Ouderlokalen	Streefgetal voor Leidsche Rijn is 2, maar dekking is vervallen als gevolg van bezuinigingen	Uit de programmering gehaald
Speellokalen	100% van de scholen in Leidsche Rijn beschikken over een in pandig speellokaal	Alle gerealiseerde scholen beschikken over een in pandig speellokaal.
MFA	Aantal situaties waar behoefte / meerwaarde is aan een MFA	5 situaties, waarvan 2 naast BSO en kinderopvang ook over een voorziening met een wijkfunctie beschikken
BSO	Aantal situaties waar de markt geen BSO-voorziening realiseert/kan realiseren en gemeente is verzocht te financieren	4

3.2 Nieuwe ontwikkelingen

Jaarlijks monitoren

De gemeente heeft het afgelopen jaar als gevolg van proactieve monitoring van de bevolkingsprognose en leerlingenprognose aanpassingen gedaan daar waar het nodig is. De komende jaren zullen we de voorzieningenplanning en de leerlingenprognoses gezamenlijk met de schoolbesturen proactief blijven monitoren.

De stedenbouwkundige plannen voor nieuw te ontwikkelen gebieden worden getoetst op flexibiliteit (uitbreidbaarheid) voor maatschappelijke voorzieningen. Zo zorgen we dat we sneller kunnen anticiperen op groei/krimp van leerlingenaantallen. Daarnaast hebben we geconstateerd dat stedenbouwkundige ambities en kaders in voorkomende gevallen niet aansluiten bij het sober en doelmatig bouwen van schoolgebouwen. Hierover zijn we in gesprek.

Basisonderwijs

Het aantal leerlingen voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs zal de komende jaren groeien. Het is daarom van belang dat de geprogrammeerde scholen op tijd en binnen de afgesproken planning worden opgeleverd. In Het Zand wordt de nieuwbouw van De Oase opgeleverd in december 2014. In Terwijde wordt De JazzSingel opgeleverd juli 2014.

In Het Zand hebben we gesignaleerd dat er behoefte is aan piekopvang. We constateren nu dat de piek langer aanhoudt dan aanvankelijk was bedacht. De omvang van de piek is niet gewijzigd. Vanwege onze wettelijke taak om te voorzien in voldoende huisvestingsvoorzieningen, is het noodzakelijk om de tijdelijke

huisvesting om te vormen naar permanente huisvesting. De dekking hiervoor is gevonden in de vrijval kapitaallasten Leidsche Rijn, in begroting Onderwijs. Het (incidentele) budget dat beschikbaar was voor de piekopvang Het Zand wordt ingezet voor de piekopvang Terwijde. Het nieuwe project in Het Zand is opgenomen in bijlage D (OBS Het Zand aan de Pauwoogvlinder).

Daarnaast is het beleid van de gemeente dat leegstand wordt ingezet om het tekort bij anderen op te lossen (doorverwijzing). Om dit zoveel mogelijk te voorkomen hebben de schoolbesturen en de gemeente in een aantal wijken in Leidsche Rijn afspraken gemaakt over maximale schoolgroottes.



Artist impression De JazzSingel

Voortgezet onderwijs

Omdat het primair onderwijs de afgelopen jaren sneller is gegroeid, zal deze groei zich ook voortzetten bij het voortgezet onderwijs. Utrecht als gehele stad krijgt de komende jaren jaarlijks te maken met een groei van circa 450 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Hoe de groei zich precies manifesteert is moeilijk te bepalen. Dat is namelijk afhankelijk van een groot aantal variabelen, zoals de cito-score en de keus van leerlingen in schoolsoort, denominatie van de school en welk deel van de stad Utrecht en of regio.

Tot 2017 is in de bestaande schoolgebouwen voldoende capaciteit beschikbaar om die groei op te vangen. Op dit moment wordt er door de schoolbesturen en de gemeente gewerkt aan oplossingsrichtingen voor de periode na 2017. De verwachting is dat aan het eind van 2013 deze plannen gereed zijn.

Overeenkomstig het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) hebben de schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs een gezamenlijk plan ingediend bij het Ministerie voor de bekostiging van de nieuwbouwschool in Vleuterweide. Het schoolbestuur NUOVO zal de nieuwe school in Leidsche Rijn Vleuterweide bedienen. Het betreft, volgens de huidige aanvragen in het RPO, een VMBO-breed onderwijsaanbod van circa 650 leerlingen. De voorziening staat gepland in 2015.

4 Risico's in beeld

Ontwikkeling van een Vinexwijk brengt risico's met zich mee, anders dan in bestaande wijken. Hieronder volgt een kort overzicht van de specifieke risico's in Leidsche Rijn.

Onderwijskundige vernieuwing

Voor een aantal basisscholen in Leidsche Rijn geldt dat in de nieuwbouw wel faciliteiten voor onderwijskundige vernieuwingen zijn meegenomen, maar dat het aantal m2 niet aansluit op de huidige gehanteerde norm. Binnen het referentiekader Leidsche Rijn zijn hiervoor geen financiële middelen beschikbaar. Aanpassingen worden pas gedaan indien de school in aanmerking komt voor uitbreiding en er uitbreidingsmogelijkheid op locatie is. Aanvragen en financiering hiervoor zullen via het Huisvestingsprogramma lopen.



STIP VSO, Europalaan

Woningbouwprogramma

Leerlingenprognoses vinden hun basis in bevolkingsgegevens gebaseerd op een woningbouwprogramma. De planning van onderwijshuisvesting is afhankelijk van de leerlingenprognoses. Verandering in de fasering van het woningbouwprogramma of in het woningbouwprogramma zelf, kan leiden tot een andere bevolkingssamenstelling waardoor het aantal leerlingen en de ruimtebehoefte voor onderwijs ook wijzigt. Recent hebben veranderingen in woningbouw in delen van Leidsche Rijn grote gevolgen gehad voor onderwijs en een tijdelijk tekort in de huisvesting veroorzaakt. Voor de nog te realiseren scholen blijft dit risico nog altijd aanwezig. Zo heeft de crisis in de woningmarkt de afgelopen jaren niet direct effect op een verlaging van het aantal leerlingen in Leidsche Rijn. De bevolking en dus het aantal leerlingen van Leidsche Rijn groeit de komende jaren nog steeds. Met de jaarlijkse actualisatie van de bevolking en leerlingenprognoses blijven we sturen en geven we richting aan de zorgplicht die de gemeente heeft. Dit geldt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

Leerlingenprognose en capaciteit

De programmering van onderwijshuisvesting in Leidsche Rijn is gebaseerd op een aantal aannames en leerlingenprognoses. We zien dat de groei van een aantal scholen anders verloopt dan werd aangenomen. De redenen hiervoor zijn divers. De gemeente heeft geen zeggenschap over het beleid dat scholen inhoudelijk voeren. Ook het keuzegedrag van ouders is moeilijk te voorspellen. Monitoring van de leerlingenprognoses kan bijdragen aan een betere planning, maar daarmee is niet gezegd dat de leerlingenprognoses altijd 1:1 zullen aansluiten op de werkelijke situatie per school.

Indien tekorten zich voordoen in het aanbod aan onderwijshuisvesting, zijn we als gemeente vanuit de wet genoodzaakt om (nood)maatregelen te treffen. Dit doen we uiteraard in goed overleg met de schoolbesturen. Deze maatregelen vragen echter in bijna alle gevallen om extra geld, dat niet is voorzien. Dit risico is ondanks de zorgvuldige monitoring aanwezig en zal aanwezig blijven zolang er in Leidsche Rijn gebiedsontwikkeling plaatsvindt.

5 Conclusie en hoe verder

Leidsche Rijn is voor een groot deel gerealiseerd maar ook de komende jaren zal nog flink gebouwd worden. De snelheid waarmee dat gebeurt bepaalt ook de snelheid waarmee we kunnen of moeten anticiperen. Van belang is en blijft dan ook dat de bouw van de nog te realiseren projecten conform planning verloopt, zodat schoolgebouwen op tijd klaar zijn voor de toekomstige leerlingen. We houden daarbij de vinger aan de pols.

De realisatie van voorzieningen voor onderwijshuisvesting in Leidsche Rijn ligt, met de aanpassingen die zijn gedaan in Vleuterweide, schoolwoningen en de piekopvang gelukkig weer op schema. Voor 2012, 2013 en 2014 is er voldoende capaciteit gerealiseerd of gaat nog gerealiseerd worden.

De nieuwe leerlingenprognoses helpen ons om een evenwichtige analyse te kunnen maken. Ook weten we dat de leerlingenprognoses niet altijd geheel aansluiten bij de praktijk. Samen met de schoolbesturen zullen we deze nieuwe huisvestingsvraagstukken van antwoorden en oplossingen blijven voorzien.

De programmering van de nog te realiseren voorzieningen is opgenomen in de bijlagen.



Schoolwoningen Twaalfruiter

Bijlagen



Duurstedelaan

Inhoudsopgave

	Bijlage(n)	
Bijlage A	Programma en overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Utrecht 2012	
Bijlage B	Programma Masterplan PO en (V)SO (geheim)	
Bijlage C	Dekking Masterplan PO en (V)SO (geheim)	
Bijlage D	Programma en Dekking nieuwe projecten 2014 (geheim)	
Bijlage E	Uitvoeringsschema PO en (V)SO juli 2013	
Bijlage F	Uitvoeringsschema Leidsche Rijn juli 2013	

Colofon

Uitgave

Gemeente Utrecht,
Utrechtse Vastgoed Organisatie

Teksten en redactie

Medewerkers Gemeente Utrecht

Meer informatie

Website: www.utrecht.nl/masterplanonderwijs
E-mail: masterplanonderwijs@utrecht.nl
Telefoon: 030 - 286 26 02

Fotografie

Medewerkers Gemeente Utrecht
Berry Geerligts, Utrecht
Andy Doornheim, Uithoorn
Atelier PRO architecten, Den Haag

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz	Euro	N/R/W	p/o	toelichting
PROGRAMMA (toe te kennen voorzieningen)									
PRIORITEIT 1: VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN CAPACITEITSTEKORTEN									
1.a nieuwbouw en uitbreidingen									
Amaliadwarsstraat 2 / Waalstraat 251	KSU	BO	13.014927	uitbreiding permanent: eerste uitvoering	2a2p	€ 403.128	W	p/o	
Blauwe Vogelweg 11 Heycopplein 1	De Kleine Prins SPOU	(V)SO BO	13.019968 13.019819	eerste fase: uitbreiding permanent met 3 leslokalen uitbreiding permanent; 2e uitvoering (inclusief sloopkosten € 30.000) + aanpassing openbare ruimte (€ 273.000)	2a2p 2a2p	€ 520.434 € 989.943	N N/R	p p	
La Bohemedreef 7	NUOVO	VO	13.014806	2e voorbereiding: uitbreiding permanent ISK / La Bohemedreef	2a2p	€ 290.000	R	p	A8: nader onderzoek en overleg
Mereveldlaan		BO		(vervangende) nieuwbouw Drie koningen voor 30 groepen (restant 2e uitvoering; zie HVP 2013, beschikking 12.100769)	2a2p	€ 184.160	N	p	
Pauwoogvlinder 18	SPOU	BO	13.019694	voorbereidingskrediet obs Het Zand: 10 groepen c.q. lokalen permanent + 1 speellokaal (inclusief grondkosten)	2a2p	€ 480.913	N	p/o	
Victor Hugoplantsoen 34	SPOU	BO	13.019806	1e uitvoering: uitbreiding met 2 groepen permanent in de nieuwbouw, inclusief 2e speellokaal; totaal € 386.424	2a2p	€ 193.212	N	p/o	prijspeil 2013 + inclusief 2e speellokaal + 2e uitvoering 2015
		VO		uitbreiding huisvesting als gevolg van groei leerlingen in het voortgezet onderwijs	2a2p	€ 400.000	R	p	
		BO		permanente uitbreiding: een extra groepsruimte nieuwbouwproject JazzSingel	2a2p	€ 150.000	N	p	
				totaal 1.a		€ 3.611.790		p	
1.b eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair									
Apollo 11	SPOU	BO	13.019670	eerste inrichting onderwijsleerpakket 7e groep	2a6	7.349	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
De Kleine Dichter	SPOU	BO	13.019818	eerste inrichting meubilair 15e groep	2a7	6.948	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
De Kleine Dichter	SPOU	BO	13.019817	eerste inrichting onderwijsleerpakket 15e groep	2a6	7.349	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
De Kleine Dichter	SPOU	BO	13.014951	eerste inrichting 2e speellokaal	2a6/2a7	7.603	N	p	

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz	Euro	N/R/W	p/o	toelichting
De Vrije School	Vrije School Utr.	BO	13.015937	1e inrichting onderwijsleerpakket 11e groep	2a6	7.349	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Dominicus	KSU	BO	13.014931	eerste inrichting meubilair 23e en 24e groep	2a7	13.896	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Dominicus	KSU	BO	13.014930	eerste inrichting onderwijsleerpakket 23e en 24e groep	2a6	14.698	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Drie Koningen	R.K. VI De M H	BO	13.014912	1e inrichting meubilair 28e en 29e groep	2a7	13.896	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Drie Koningen	R.K. VI De M H	BO	13.014911	1e inrichting onderwijsleerpakket 28e en 29e groep	2a6	14.698	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Het Veldhuis	R.K. VI De M H	BO	13.014919	1e inrichting meubilair 31e groep	2a7	6.948	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Het Veldhuis	R.K. VI De M H	BO	13.014918	1e inrichting onderwijsleerpakket 31e groep	2a6	7.349	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Het Zand	SPOU	BO	13.019696	eerste inrichting meubilair 19e groep	2a7	6.948	N	p/o	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Het Zand	SPOU	BO	13.019695	eerste inrichting onderwijsleerpakket 19e groep	2a6	7.349	N	p/o	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Hof ter Weide	KSU	BO	13.014932	1e inrichting meubilaire 18e groep	2a7	6.948	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Hof ter Weide	KSU	BO	13.014928	1e inrichting onderwijsleerpakket 18e groep	2a6	7.349	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Jenaplan Wittevrouwen	SPOU	BO	13.019686	1e inrichting meubilair 23e en 24e groep	2a7	13.896	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Jenaplan Wittevrouwen	SPOU	BO	13.019683	eerste inrichting onderwijsleerpakket 23e en 24e groep	2a6	14.698	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Luc Stevens	SPOU	SBO	13.014950	eerste inrichting 2e speelokaal	2a6/2a7	7.603	N	p	
Meander	SPOU	BO	13.019671	eerste inrichting onderwijsleerpakket 23e groep	2a6	7.349	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Neckardreef		BO		1e inrichting nieuwbouw gymzaal Neckardreef	2a6/2a7	52.613	N	p	zie ook aanvraag nieuwbouw
Nolenslaan 33	SPOU	BO	13.019679	1e inrichting 2e speelokaal tbv dr. Bosschool	2a6/2a7	7.603	N	p	
obs Vleuterweide	SPOU	BO	13.019684	1e inrichting meubilair 28e t/m 30e groep	2a7	20.844	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
obs Vleuterweide	SPOU	BO	13.019681	1e inrichting onderwijsleerpakket 28e t/m 30e groep	2a6	22.047	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
obs Waterrijk	SPOU	BO	13.019685	1e inrichting meubilair 15e groep	2a7	6.948	N	p/o	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz	Euro	N/R/W	p/o	toelichting	
obs Waterrijk	SPOU	BO	13.019682	1e inrichting onderwijsleerpakket 15e groep	2a6	7.349	N	p/o	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling	
Prinses Margriet	SPOU	BO	13.019672	1e inrichting onderwijsleerpakket 14e groep	2a6	7.349	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling	
Twaalfruiter	R.K. VI De M H	BO	13.014917	1e inrichting meubilair 42e t/m 45e groep	2a7	27.792	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling	
Twaalfruiter	R.K. VI De M H	BO	13.014916	1e inrichting onderwijsleerpakket 42e t/m 45e groep	2a6	29.396	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling	
				totaal 1.b		362.164	N	p		
1.c huurvergoedingen (o.a. sportfaciliteiten)										
Boadreef 2	Auris groep	VSO	13.019731	ingebruikneming: huurvergoeding vier noodlokalen	2g	€	21.705	R	p	
Burchtpoort 3	Willibrord Stichting	VO	13.019766	huur sportterrein tbv Amadeus Lyceum	2f	€	18.821	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Burg F Andreaeln 7	Willibrord Stichting	VO	13.019755	medegebruik: overblijfruimte 516 m ²	2g	€	15.406	N	p	
Burg F Andreaeln 7	Willibrord Stichting	VO	13.019754	huur sportterrein L v Maarschalkerweerd tbv Bonifatius College	2f	€	18.235	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Burg F Andreaeln 7	Willibrord Stichting	VO	13.019756	huurvergoeding gymnastiek eigen gymzaal Bonifatius College	2f	€	19.150	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Burg F Andreaeln 7	Willibrord Stichting	VO	13.019767	huur mediatheek, conrectorruimten en technieklokaal	2g	€	30.489	N	p	
Grebbeberglaan 7	Willibrord Stichting	VO	13.019764	Huur sportterrein: hockeyvelden Grebbeberglaan tbv Globe College	2f	€	12.160	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Heidelberglaan 100	Prof. Fritz Redl	(V)SO	12.066873	huurvergoeding (nieuwbouw (lesgebouw en gymzaal) voor 81 leerlingen (V)SO LZK)	2g	€	152.380	N	p	
Ina Boudier Bakkerlaan 7	NUOVO	VO	13.014801	huur sportterrein USG	2f	€	10.743	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Jeanne d'Arcdreef 1	Gemeente Utrecht	BO		huur (nood)lokalen	2g	€	33.689	N	p	
Koningsbergerstraat 2	Willibrord Stichting	VO	13.019763	Huur sportterrein sportpark Marco van Basten tbv Christelijk Gymnasium	2f	€	12.095	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
La Bohemedreef 5-7	NUOVO	VO	13.014795	huur sportterrein ISK	2f	€	5.322	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
La Bohemedreef 7	NUOVO	VO	13.014798	huur sportterrein POUWER	2f	€	6.625	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Maartvlinder 1	NUOVO	VO	13.014797	huur sportterrein Leidsche Rijn College	2f	€	12.376	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Maartvlinder 7	NUOVO	VO	13.014803	huur sportterrein Via Nova College	2f	€	12.112	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Muntstraat 3 en 5	Willibrord Stichting	VO	13.019759	Huur Muntstraat 3 en 5 tbv Gregorius College	2g	€	95.271	W	p	

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz	Euro	N/R/W	p/o	toelichting
Musicallaan 108		BO		huur één lokaal (17e lokaal) tbv Hof Ter Weide in Waterwin	€	50.000	R	p	
Nobeldwarsstraat 9	Willibrord Stichting	VO	13.019757	huur sportterrein Ln v Maarschalkerweerd tbv Gregorius College	2f €	17.172	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Pauwoogvlinder 18		BO		uitbreiding obs Het Zand: drie groepen (betreft ingebruikneming c.q. huurvergoeding)	2a2p €	100.000	R	p	
Vader Rijndreef 7-9	NUOVO	VO	13.014799	huur sportterrein Trajectum College	2f €	11.723	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Van Bijkershoeklaan 2	NUOVO	VO	13.014800	huur sportterrein Unic	2f €	8.734	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Vondellaan 178	NUOVO	VO	13.014804	huur sportterrein X11	2f €	6.625	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Winklerlaan 373	Willibrord Stichting	VO	13.019760	huur gymnastiekaccommodatie sporthal Hercules tbv Gerrit Rietveld College	2f €	500	R	p	A8: toetsing 1/10/2013; geen index
Winklerlaan 373	Willibrord Stichting	VO	13.019761	huur sportterrein tbv Gerrit Rietveld College	2f €	13.860	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
Zwarte Woud 211	EBVO De Passie	VO	13.014920	huur sportterrein De Passie	2f €	11.119	N	p	A8: beoordeling obv 1/10/2013 telling
				totaal 1.c	€	696.312		p	

PRIORITEIT 2: VOORZIENINGEN TER HANDHAVING ADEQUAAT ONDERHOUDSNIVEAU

2.a vervangende nieuwbouw

Nolenslaan 33	SPOU	BO	13.019816	2e uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw dr. Bossschool 21 leslokalen, 2 speellokalen en 1 vve-lokaal	2a1 €	1.050.822	N	p	
				2e uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw gymzaal	2a1 €	183.797	N	p	
Jan v. Ransdorpstraat 32	KSU	BO	13.014923	2e uitvoering: vervangende nieuwbouw c.q. renovatie De Carrousel	2a1 €	751.816	N	p	
HART VAN ZUID Marco Pololaan 523	SPOU	BO	13.014952	vervangende nieuwbouw: 2e uitvoeringskrediet Kaleidoskoop	2a1 €	2.044.670	N	p	Inclusief Bontekoelaan en € 170.000 buurtlokaal
Marco Pololaan 521	Gemeente Utrecht	BO		2e uitvoering vervangende nieuwbouw gymzaal Marco Pololaan 521	2a1 €	378.736	N	p	
Neckardreef 115	Overvecht Zuid	BO	13.014394	2e uitvoering: vervangende nieuwbouw Joannes XXIII	2a1 €	1.149.396	N	p	

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz	Euro	N/R/W	p/o	toelichting
Scharlakendreef 3	Overvecht Zuid	BO	13.014397	2e uitvoering: vervangende nieuwbouw Joannes XXIII	2a1				zie '13.014394
Neckardreef		BO		2e uitvoering nieuwbouw gymzaal Neckardreef	2a1	€	352.911	N	p
Wezerdreef 3	SPOU	BO	13.019813	2e uitvoeringskrediet vervangende nieuwbouw Wezerdreef 3; voorschot programma 2008 € 144.500); 1e uitvoering programma 2013 € 816.583,50	2a1	€	816.584	N	p
				2.a totaal		€	6.728.732	N	p
2.b renovatie									
Maria van Reedestraat		BO		renovatie gymzaal	2a1	€	552.096	N	p
Australiëlaan 1	Noor	BO	13.003795	renovatie (huidige) schoolgebouw Al Hambra	2a1	€	900.000	R	p/o
				totaal 2.b		€	1.452.096	N/R	p
2.c onderhoud									
Agavedreef 92	Auris groep	(V)SO	13.019736	onderhoud: herstel gedeelte straatwerk schoolplein	2c	€	2.000	R	p
Amaliadwarsstraat 2	KSU	BO	13.014933	onderhoud: herstel metselwerk uitkraging	2c	€	4.000	R	p/o
Billitonkade 45	PCOU	BO	13.019790	onderhoud: vervangen dakbedekkingen hoge gedeelte aanbouw	2c	€	20.000	R	p
Blauwe Vogelweg 11	De Kleine Prins	(V)SO	13.019821	onderhoud: vervangen buitengevelkozijnen zuidzijde	2c	€	33.000	R	p/o
Blauwe Vogelweg 11	De Kleine Prins	(V)SO	13.019967	onderhoud: opknappen oudste noodlokaal (vervangen elektrische entreeschuifdeur)	2c	€	10.000	R	p
Blauwe Vogelweg 11	De Kleine Prins	(V)SO	13.019823	onderhoud: vervangen deel dakbedekking	2c	€	59.000	R	p
Blauwe Vogelweg 11	De Kleine Prins	(V)SO	13.019822	onderhoud: vervangen cv-leidingen onder de vloer inclusief aangetaste radiatoren	2c	€	120.000	R	p/o
Boerhaaveplein 110	PCOU	BO	13.019787	onderhoud: vervangen dakbedekking platte daken	2c	€	45.000	R	p
Boerhaaveplein 110	PCOU	BO	13.019788	onderhoud: vervangen onderste gedeelten 8 stuks buitengevelkozijn van de lokalen aan de pleinzijde	2c	€	100.000	R	p/o
Columbuslaan 40	SPOU	BO	13.019663	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen	2d	€	6.000	R	p
Dantelaan 2A	PCOU	BO	13.019778	onderhoud: vervangen buitengevelkozijn naast hoofdingang	2c	€	5.000	R	p/o
Dantelaan 2A	PCOU	BO	13.019779	onderhoud: vervangen slechte cv-leidingen onder de vloer	2c	€	50.000	R	p/o

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz	Euro	N/R/W	p/o	toelichting
Eifel 26-28	SPOU	BO	13.019674	onderhoud: opknappen buitenberging: vernieuwen kozijn met deuren en herstel gevelwerk	2c	€ 7.500	R	p/o	
Hieronymusplantsoen 3	Vrije School	BO	13.014381	onderhoud: noodzakelijke herstel gebreken dakwerk	2c	€ 10.000	R	p/o	
Koekoeksplein 2A	SPOU	BO	13.019665	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen ontluuchting c.v.-ruimte	2d	€ 3.000	R	p	
Laan van Chartroise 160	SPOU	BO	13.014943	onderhoud: herstelwerkzaamheden uitgebouwde penanten gevelmetselwerk	2c	€ 8.000	R	p	
Lanslaan 12	PCOU	SO	13.019798	onderhoud: vervangen van een aantal gevelplaten; vergoeding maximaal 50%	2c	€ 7.000	R	p/o	
Lanslaan 12	PCOU	SO	13.019784	onderhoud: herstelwerkzaamheden gevelkozijnen met ramen en deuren; vergoeding maximaal 50% (= R: € 10.000) en vervangen van enkele ramen en deuren (= R: 10.000)	2c	€ 20.000	R	p/o	
Lanslaan 12	PCOU	SO	13.019785	onderhoud: vervangen c.v.-leidingen onder de vloer	2c	€ 40.000	R	p/o	
Marco Pololaan 485	SPOU	SBO	13.019668	onderhoud: tegemoetkoming kosten hertegelen 850 m ² extra schoolplein	2c	€ 25.000	R	p/o	
Meerdere gebouwen Neckardreef 20	Gemeente Utrecht KSU	BO		noodzakelijk onderhoud aan masterplangebouwen	2c	€ 200.000	R	p	
		SBO	13.014935	onderhoud: vervangen aluminium/kunststof entreekozijn met deuren door hardhouten uitvoering	2c	€ 6.500	R	p	
Nolenslaan 33A	PCOU	BO	13.019791	onderhoud: vernieuwen loodwerk	2c	€ 5.000	R	p/o	
Nolenslaan 33A	PCOU	BO	13.019792	onderhoud: vervangen stalen hekwerk aan voorzijde schoolgebouw	2c	€ 8.000	R	p	A8: nader overleg gewenst met dr d Bos
Ondiep 63	PCOU	BO	13.019794	onderhoud: herstel hekwerk en muurwerk achterzijde schoolgebouw	2c	€ 3.500	R	p	
Ondiep 63	PCOU	BO	13.019800	onderhoud: vervangen betonnen kantplanken schutting fietsenberging	2c	€ 3.500	R	p	
Ondiep 63	PCOU	BO	13.019795	onderhoud: herstel tochtwering van ramen in gevelkozijnen	2c	€ 8.000	R	p	
Oortlaan 1	GPOWN	BO	12.014415	onderhoud: herstel betonnen lateien en gevelplint	2c	€ 1.500	R	p	
Orinocodreef 15	De Kleine Prins	VSO	13.019927	onderhoud: nieuwe dakbedekking op oude platte daken	2c	€ 48.000	R	p/o	
Pastoor Boelenslaan 10	R.K. VI De M H	BO	13.014913	onderhoud: vervangen buitenriolering oostzijde	2c	€ 20.000	R	p/o	A8: nader onderzoek
Pastoor Boelenslaan 10	R.K. VI De M H	BO	13.014915	onderhoud: herstel gebreken gebroken vloer en opvullen overige vloeren in de gang	2c	€ 30.000	R	p/o	
Pieterskerkhof 10	SPOU	BO	13.019809	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen	2d	€ 32.000	R	p	
Pr. Margrietstraat 118	SPOU	BO	13.014946	onderhoud: vervangen en herstraten tegelwerk schoolplein aan achter- en zuidoostzijde	2c	€ 21.000	R	p	

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz	Euro	N/R/W	p/o	toelichting
Regentesselaan 70	PCOU	BO	13.019801	onderhoud: vervangen dakgoot met ondereind hemelwaterafvoer buitenberging	2c	€ 2.500	R	p	
Ridderlaan 4	PCOU	BO	13.019789	onderhoud: vervangen hekwerken straatzijde beide pleinen en van houten palen speelplein onderbouw	2c	€ 10.000	R	p/o	Vergoeding gemeente 50% van de kosten
Santa Cruzdreef 30	Auris groep	(V)SO	13.019735	onderhoud: hertegelen gedeelte straatwerk	2c	€ 25.000	R	p/o	
Schoolstraat 7 te Vleuten	PCOU	BO	13.019780	herstel constructiefout: aanpassen grote aluminium gevelkozijnen nieuwbouwgedeelte	2d	€ 35.000	R	p	
St. Pietersberg 12c	Beheer Bonte Berg	BO	13.016092	onderhoud: aanbrengen hydrofoorinstallatie in waterleidingsyteem	2d	€ 8.000	R	p	
St. Pietersberg 12c	Beheer Bonte Berg	BO	13.016094	onderhoud: herstel gebreken dakbedekking	2c	€ 9.000	R	p	
St. Pietersberg 12c	Beheer Bonte Berg	BO	13.016093	onderhoud: herstel gebreken tegelbestrating en hekwerk op erfscheiding	2c	€ 16.000	R	p	
St. Pietersberg 12c	Beheer Bonte Berg	BO	13.016096	onderhoud: herstel gebreken vloer-stroomvoorziening (vloerdozen)	2d	€ 20.000	R	p	
St. Pietersberg 12c	Beheer Bonte Berg	BO	13.016097	onderhoud: vervangen aanwezigheidssensoren verlichting lokalen en toiletruimten	2d	€ 30.000	R	p	
Van Hoornekade 6	KSU	BO	13.014934	onderhoud: vervangen buitengevelkozijnen zuidzijde	2c	€ 150.000	R	p	A8: nader overleg noodzakelijk over isolatieglas
				totaal 2.c		€ 1.267.000	R	p	
PRIORITEIT 4: ONDERWIJSKUNDIGE VERNIEUWING									
De Fakkel	PCOU		13.019772	onderwijskundige vernieuwing De Fakkel, Nolenslaan 33A	2h	€ 126.928	N	p	
totaal Programma						€	14.245.022		

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
OVERZICHT (niet toe te kennen voorzieningen)								
CLUSTER TEUN DE JAGER								
Teun de Jagerdreef	SPOU	BO	13.020868	vervangende nieuwbouw Teun de Jagerdreef	2a1		o	A7: 2e uitvoering schuift door naar 2015 (inclusief Cleophas Jenaplan)
Teun de Jagerdreef 3	Gemeente Utrecht	BO		vervangende nieuwbouw 2 gymzalen Teun de Jagerdreef	2a1		o	zie '13.020868
Winterboeidreef 10	Overvecht Zuid	BO	13.014396	2e uitvoering: vervangende nieuwbouw Cleophas Jenaplanschool	2a1		o	zie '13.020868
Winterboeidreef 6	Overvecht Zuid	BO	13.014395	vervangende nieuwbouw Cleophas Jenaplanschool	2a1		o	zie '13.020868
CLUSTER IBISDREEF								
Ghanadreef 2	KSU	BO	13.014936	2e uitvoeringskrediet Marcusschool, locatie Mattheus	2a1		o	A7: 2e uitvoering schuift door naar 2015 (inclusief 'Grote Trekdreef')
Grote Trekdreef 4	SPOU	BO	13.020867	2e uitvoering vervangende nieuwbouw Grote Trekdreef	2a1		o	zie '13.014936
Grote Trekdreef 3	Gemeente Utrecht	BO		2e uitvoering vervangende nieuwbouw gymzaal Grote Trekdreef	2a1		o	zie '13.014936
A'damsestraatweg 239A	De Pels	SO	13.019669	onderhoud: vervangen dakbedekking van 4 stuks platte daken	2c		o	A7: niet noodzakelijk
Agavedreef 92	Auris groep	(V)SO	13.019730	herstel constructiefout: verwijderen van asbesthoudende lijmlaag vloerbedekking	2d		o	A6: wordt op andere wijze in voorzien in 2013
Al Hambra	Noor	BO	13.014938	eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair	2a6		o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
Amaliadwarsstraat 2	KSU	BO	13.014939	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen: plaat in kruipruimte en golfplatendak buitenberging	2d		o	A6: wordt op andere wijze in voorzien in 2013
Amaliadwarsstraat 2	KSU	BO	13.014933	onderhoud: herstel metselwerk bovenzijde gevel schoolpleinzijde	2c		p/o	A2/A9: geen aan te vragen voorziening
Amaliadwarsstraat 2 / Waalstraat 251	KSU	BO	13.014927	uitbreiding permanent; 2e uitvoering	2a2p		p/o	A7:(2e) uitvoering in 2015

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
Asch van Wijckskade 20	Willibrord Stichting	VO	13.019758	huur gymzalen Begynekade / sporthal Galgenwaard	2f		o	A3+A6: geen recht op gevraagde voorziening+ op andere wijze in voorzien (zie brief 16/11/2009)
Australiëlaan 1	Noor	BO	13.003795	nieuwbouw voor 10 lokalen	2a1		p/o	A6: wordt op andere wijze in voorzien (renovatie ipv nieuwbouw)
Beethovenplein 2	SPOU	BO	13.019808	onderhoud: begeleidingskosten renovatiewerkzaamheden lekkage schoorsteen	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk
Beethovenplein 2	SPOU	BO	13.019807	onderhoud: herstel (vervolgschade) lekkage schoorsteen	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk
Beiroetdreef	Gemeente Utrecht	BO		2e uitvoering vervangende nieuwbouw gymzaal Beiroetdreef	2a1		o	A7: 2e uitvoering schuift door naar HVP 2015
Beiroetdreef 5	SPOU	BO	13.019812	tweede uitvoeringskrediet: vervangende nieuwbouw Beiroetdreef 5	2a1		o	A7: 2e uitvoering schuift door naar HVP 2015
Blauwe Vogelweg 11	De Kleine Prins	(V)SO	13.019820	uitbreiding gymfaciliteiten	2a2p		o	A3: géén recht op de voorziening volgens criteria verordening
Blauwe Vogelweg 11	De Kleine Prins	(V)SO	13.019822	onderhoud: vervangen overige nog in goede staat verkerende radiatoren	2c		p/o	A7: noodzaak niet aanwezig
Blauwe Vogelweg 11	De Kleine Prins	(V)SO	13.019821	onderhoud: vervangen buitengevelkozijnen oostzijde	2c		p/o	A7: noodzaak niet aanwezig
Boadreef 2	Auris groep	(V)SO	13.019732	nieuwbouw twee gymzalen Auris College: 2e uitvoeringskrediet	2a2p		o	A7/A8: budget voor 1 gymzaal reeds beschikbaar; nader onderzoek, 2e uitvoering schuift door naar 2015
Boadreef 2	Auris groep	(V)SO	13.019733	uitbreiding permanent: uitbreiding met leslokalen	2a2p		o	A7/A8: voorziening niet noodzakelijk c.q. nader overleg
Boadreef 2	Auris groep	(V)SO	13.019734	uitbreiding permanent: uitbreidingskrediet renovatie schoolgebouw	2a2p		o	A7/A8: voorziening schuift door naar 2015

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
Boerhaaveplein 110	PCOU	BO	13.019788	onderhoud: vervangen overige buitengevelkozijnen	2c		p/o	A7/A9: niet noodzakelijk
Bontekoelaan 7+9	PCOU	BO	13.019774	vervangende nieuwbouw: deblokkering budgetten schoolgebouw	2a1		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Bontekoelaan 7+9	PCOU	BO	13.019775	vervangende nieuwbouw: deblokkering budgetten gymzaal	2a1		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Burchtpoort 3	Willibrord Stichting	VO	13.019765	huur gymaccommodatie in gebouw Burchtpoort	2f		o	A6: andere wijze in voorzien c.q. bekostigd (zie brief 16/11/2009)
Dantelaan 2A	PCOU	BO	13.019778	onderhoud: vervangen overige buitengevelkozijnen	2c		p/o	A7/A9: niet noodzakelijk
Dantelaan 2A	PCOU	BO	13.019779	onderhoud: vervangen van radiatoren en leidingen boven de begane grondvloer	2c		p/o	A7: niet noodzakelijk
De Lukas, Kopklassen	PCOU	BO	13.016237	1e inrichting onderwijsleerpakket voor 2 groepen	2a6		o	Reeds in voorzien (Lukas recht op inrichting voor 19 groepen, maar al ingericht voor 20 groepen olp)
De Lukas, Kopklassen	PCOU	BO	13.015954	1e inrichting meubilair voor 2 groepen	2a7		o	Reeds in voorzien (Lukas recht op inrichting voor 19 groepen, maar al ingericht voor 20 groepen meubilair)
De Lukas, Mozaiek	PCOU	BO	13.016235	1e inrichting meubilair voor 11 groepen	2a7		o	Reeds in voorzien (recht op inrichting voor 5 groepen, maar al ingericht voor 6 groepen meubilair)
De Lukas, Mozaiek	PCOU	BO	13.019770	1e inrichting onderwijsleerpakket voor 11 groepen	2a6		o	Reeds in voorzien (recht op inrichting voor 6 groepen, maar al ingericht voor 7 groepen olp)
De Oase	PCOU	BO	13.015955	1e inrichting onderwijsleerpakket naar 11 groepen	2a6		o	Reeds in voorzien, namelijk al ingericht voor 11 groepen olp

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
De Oase	PCOU	BO	13.016241	1e inrichting meubilair naar 11 groepen	2a7		o	Reeds in voorzien, namelijk al ingericht voor 11 groepen meubilair
De Passie	EBVO De Passie	VO	13.014910	uitbreiding permanent	2a2p		o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
De Ridderhof	PCOU	BO	13.016239	eerste inrichting onderwijsleerpakket	2a6		o	Reeds in voorzien (namelijk 31 groepen onderwijsleerpakket)
De Ridderhof	PCOU	BO	13.015953	eerste inrichting meubilair	2a7		o	Reeds in voorzien (namelijk 31 groepen meubilair)
Eifel 26-28	SPOU	BO	13.019674	onderhoud: opknappen buitenberging: 50% van de kosten van schoonmaak en voegwerk gevels	2c		p/o	A9: regulier onderhoud schoolbestuur
Emile Hullebroeckstraat 66	PCOU	BO	13.019771	uitbreiding tijdelijk	2a2t		o	afstemming/overleg gemeente met pcou
Gerrit Rietveld College	Willibrord Stichting	VO	13.019768	eerste inrichting leer- en hulpmiddelen 3e gymzaal	2a6/2a7		o	Is reeds in voorzien
Grebbeberglaan 7	PCOU	BO	13.019762	medegebruik: vergoeding Kopklassen met terugwerkende kracht	2f		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Handelstraat 51	KSU	BO	13.014921	onderhoud: vervangen aluminium/kunststof entreekozijn met deuren door hardhouten uitvoering	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk
Het Zand	SPOU	BO	13.019695	eerste inrichting onderwijsleerpakket 20e groep	2a6		p/o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
Het Zand	SPOU	BO	13.019696	eerste inrichting meubilair 20e groep	2a7		p/o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
Heycopplein 1	SPOU	BO	13.019678	aanpassing: realisatie liftinstallatie	2b		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Hieronymusplantsoen 3	Vrije School	BO	13.015180	uitbreiding permanent 11e groep	2a2p		o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
Hieronymusplantsoen 3	Vrije School	BO	13.014381	onderhoud: herstel gebreken dakwerk e.d.: onderhoud aan veiligheidshaken	2c		p/o	A2/A9: geen aan te vragen voorziening

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
James Johnsonstraat 100	PCOU	BO	13.019769	uitbreiding permanent	2a2p		o	A13: voorziening volgt ander traject, nml Referentiekader Leidsche Rijn
Koekoeksplein 2A	SPOU	BO	13.014945	onderhoud: herstel dakwerk speelzaal	2c		o	A7: niet noodzakelijk
La Bohemedreef 7	NUOVO	VO	13.014805	eerste inrichting school ISK voor 2.051,5 m ²	2a6/2a7		o	A3: geen recht op basis criteria verordening
La Bohemedreef 7	NUOVO	VO	13.014808	uitbreiding permanent gymvoorziening ISK	2a2p		o	A3/A6/A8: in samenhang met Pouwer bezien + verwijzing naar leegstand in gymzalen in Overvecht)
La Bohemedreef 7	NUOVO	VO	13.014807	eerste inrichting gymvoorziening ISK	2a6/2a7		o	A3: geen recht op basis criteria verordening
La Bohemedreef 7	NUOVO	VO	13.014815	eerste inrichting gymvoorziening POUWER	2a6/2a7		o	A3: geen recht op basis criteria verordening
La Bohemedreef 7	NUOVO	VO	13.014816	uitbreiding permanent gymvoorziening POUWER	2a2p		o	A3/A6/A8: in samenhang met ISK bezien + verwijzing naar leegstand in gymzalen in Overvecht
Laan van Chartreuse 160	SPOU	BO	13.019661	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen	2d		o	A7: niet noodzakelijk
Laan van Nieuw Guinea 20	PCOU	BO	13.019802	onderhoud: herstel afrastering op en herstel van gemetselde pilasters	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk
Lanslaan 12	PCOU	(V)SO	13.015935	aanpassing voor so-afdeling (ook Rafaël so betrekken)	2b		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Lanslaan 12	PCOU	(V)SO	13.019797	verplaatsen 2 noodlokalen	2a4		o	geen recht op de gevraagde voorziening

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
Lanslaan 12	PCOU	SO	13.019784	onderhoud: vervangen buitengevelkozijnen met ramen en deuren en aanbrengen isolerende beglazing	2c		p/o	A2/A7: isolerende beglazing niet aan te vragen; vervangen (alle) kozijnen niet noodzakelijk
Lanslaan 12	PCOU	SO	13.019785	onderhoud: vervangen radiatoren	2c		p/o	A7: niet noodzakelijk
Lanslaan 12	PCOU	SO	13.019798	onderhoud: herstelwerkzaamheden gevelplaten en vervangen van alle gevelplaten	2c		p/o	A7A9: niet noodzakelijk
Lanslaan+Attleeplantsoen	PCOU	(V)SO	13.019777	aanpassing: haalbaarheidsonderzoek	2b		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Lingestraat 2A	PCOU	BO	13.019796	onderhoud: herstel scheur in metselwerk achterzijde schoolgebouw	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk
locatie Haarrijn	KSU	BO	13.014925	nieuwbouw vestiging in Haarrijn: bouwvoorbereiding en 1e uitvoering	2a1		o	A13: voorziening volgt ander traject, nml Referentiekader Leidsche Rijn
locatie Haarzicht	SPOU	BO	13.015936	uitbreiding permanent Kees Valkensteinschool op locatie Haarzicht	2a2p		o	A3: (nog) geen recht op de voorziening volgens criteria verordening
locatie Haarzicht	SPOU	BO	13.019926	vervangende nieuwbouw Kees Valkensteinschool op locatie Haarzicht	2a1		o	A13: voorziening volgt ander traject, nml Referentiekader Leidsche Rijn
Luc Stevens	SPOU	SBO	13.019675	eerste inrichting onderwijsleerpakket 12e groep	2a6		o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
Luc Stevens	SPOU	SBO	13.019676	eerste inrichting meubilair 12e groep	2a7		o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
Maasplein 1	SPOU	BO	13.019660	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen	2c		o	A7: niet noodzakelijk
"Madridlaan"	KSU	BO	13.014924	nieuwbouw: Leidsche Rijn Centrum	2a1		o	A13: voorziening volgt ander traject, nml Referentiekader Leidsche Rijn
Marco Pololaan 485	SPOU	SBO	13.019668	onderhoud: vergoeden kosten extra terreinverharding	2c		p/o	A3: geen recht op basis criteria verordening

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
Marco Pololaan 523	SPOU	BO	13.019659	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen:stalen toegangsdeur 1e verdieping	2d		o	A7: niet noodzakelijk
Marco Pololaan 523	SPOU	BO	13.019662	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen: scheidingschotten toiletten	2d		o	A7: niet noodzakelijk
Marnixlaan 362	SIOU	BO	13.019971	herstel constructiefout: vergoeden kosten uitgevoerde asbestinventarisatie van het schoolgebouw	2d		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Marnixlaan 362	SIOU	BO	13.019972	herstel constructiefout: saneren asbest kruipruimte	2d		o	A7: niet noodzakelijk
Marnixlaan 362	SIOU	BO	13.019973	onderhoud: herstel scheur in metselwerk bovendaks	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk
Musicallaan 108	KSU	BO	13.014926	uitbreiding permanent: 2e speellokaal	2a2p		o	A6: op andere wijze in voorzien (verwijzing naar gymzaal)
n.t.b.	De Pels	(V)SO	13.019667	nieuwbouw De Pels (ASS-leerlingen)	2a1		o	geen behoefte aan speciale voorziening voor deze doelgroep + reeds in voorzien
Nolenslaan 33A	PCOU	BO	13.019791	onderhoud: vervangen dakbedekking hellend dak	2c		p/o	A7: niet noodzakelijk
Nolenslaan 33A	PCOU	BO	13.019793	onderhoud: vervangen kunststof kozijnen met ramen en deuren	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk
Notebomenlaan	NUOVO	VO	13.014796	huur sportterrein Internationale School	2f		o	A2; bao, geen aan te vragen voorziening + A6: vo, andere wijze in voorzien en bekostigd (Gregorius)
ntb	NUOVO	VO	13.014809	nieuwbouw school Internationale School	2a1		o	A3: geen recht op basis criteria verordening
ntb	NUOVO	VO	13.014810	eerste inrichting Internationale School	2a6/2a7		o	A3: geen recht op basis criteria verordening
ntb	NUOVO	VO	13.014811	nieuwbouw gymvoorziening Internationale School	2a1		o	A3: geen recht op basis criteria verordening
ntb	NUOVO	VO	13.014812	1e inrichting gymvoorziening Internationale School	2a6/2a7		o	A3: geen recht op basis criteria verordening

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
ntb	NUOVO	VO	13.014820	nieuwbouw gymvoorziening Utrechtse School	2a1		o	A3: geen recht op basis criteria verordening
ntb	NUOVO	VO	13.014821	nieuwbouw Utrechtse School	2a1		o	A3: geen recht op basis criteria verordening
ntb	NUOVO	VO	13.014822	eerste inrichting leer- en hulpmiddelen/meubilair nieuwe gymvoorziening Utrechtse School	2a6/2a7		o	A3: geen recht op basis criteria verordening
ntb	NUOVO	VO	13.014802	huur sportterrein Utrechtse School			o	A3: geen recht volgens criteria verordening (leerlingen op andere scholen ingeschreven)
obs Tuindorp	SPOU	BO	13.019688	1e inrichting onderwijsleerpakket voor 4 groepen (t/m 16e groep)	2a6		o	A3: geen recht op voorziening (16e groep) volgens normering en al deels (13e t/m 15e groep) in voorzien
obs Tuindorp	SPOU	BO	13.019689	1e inrichting meubilair voor 4 groepen (t/m 16e groep)	2a7		o	A3: geen recht op voorziening (16e groep) volgens normering en al deels (13e t/m 15e groep) in voorzien
obs Waterrijk	SPOU	BO	13.019685	1e inrichting meubilair 16e groep	2a7		p/o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
obs Waterrijk	SPOU	BO	13.019682	1e inrichting onderwijsleerpakket 16e groep	2a6		p/o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
Ondiep 63	St. Hindoe Onderw.	BO	13.014637	uitbreiding permanent Shri Krishna (locatie in Leidsche Rijn)	2a2p		o	A6/A8: ingebruikname deel 'Trio'-gebouw in 2013
Oog in Al	SPOU	BO	13.019692	1e inrichting (nieuwe) 2e speelokaal (Victor Hugoplantsoen)	2a6/2a7		o	A7: in 2014 nog niet nodig; doorschuif naar 2015

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
Opzoomerstraat 1	SPOU	BO	13.019658	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen	2d		o	A7: niet noodzakelijk
Orinocodreef 15	De Kleine Prins	VSO	13.019846	onderhoud: treffen preventieve inbraakvoorzieningen	2c		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Orinocodreef 15	De Kleine Prins	VSO	13.019927	onderhoud: nieuwe dakbedekking op dakvlak D3	2c		p/o	A7: niet noodzakelijk
Pagodedreef 49	KSU	BO	13.014922	2e uitvoeringskrediet Johannesschool	2a1		o	A7: 2e uitvoering naar HVP 2015
				2e uitvoering: één ouderlokaal	2a1		o	A7: 2e uitvoering naar HVP 2015
Passiebloemweg 7	SPOU	BO	13.019811	herstel constructiefout: herstel ventilatievoorziening voor obs Vleuterweide in Het Balkon	2d		o	A2, A6: geen aan te vragen voorziening
Pastoor Boelenslaan 10	R.K. VI De M H	BO	13.014913	onderhoud: vervangen overige buitenriolering	2c		p/o	A7: niet noodzakelijk
Pastoor Boelenslaan 10	R.K. VI De M H	BO	13.014914	onderhoud: vervangen dakbedekking en dakwerk aula inclusief aanbrengen isolatie	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk
Pastoor Boelenslaan 10	R.K. VI De M H	BO	13.014915	onderhoud: herstel vloeren in de lokalen	2c		p/o	A7: niet noodzakelijk
Pauwoogvlinder 18	SPOU	BO	13.019694	uitbreiding permanent obs Het Zand met 9 groepen/lokalen	2a2p		p/o	A6; wordt op andere wijze in voorzien
Pieterskerkhof 10	SPOU	BO	13.019810	herstel constructiefout: begeleidingskosten saneren asbest	2d		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Prinses Margriet	SPOU	BO	13.019673	1e inrichting meubilair 14e groep	2a7		o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
Prof. H. Bavinkstraat 3	PCOU	SBO	13.019786	onderhoud: aanpassen terreinriolering	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk
Prof. H. Bavinkstraat 3	PCOU	SBO	13.019799	onderhoud: herstel voegwerk schoolgebouw	2c		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Prof. v Bemmelenlaan 34	SPOU	BO	13.019814	voorbereidings- en uitvoeringskrediet tbv obs Tuindorp	2a2p		o	A6+A7: verwijzing naar leegstand Voordorp
Prof. v Bemmelenlaan 51B	KSU	BO	13.014929	uitbreiding permanent Paulusschool: 2e uitvoering	2a2p		o	A7: niet noodzakelijk c.q. reeds in voorzien (Wevelaan)
Ridderlaan 4	PCOU	BO	13.019776	vervangende nieuwbouw: deblokkering budgetten gymzaal	2a1		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Ridderlaan 4	PCOU	BO	13.019789	onderhoud: overige hekwerken	2c		p/o	A7, A9: niet noodzakelijk
Rosweijdelaan 1	PCOU	BO	13.019783	onderhoud: verv. gedeelte riolering binnen en buiten	2c		o	A2, A6 en A9
Rosweijdelaan 1	PCOU	BO	13.019781	onderhoud: vervangen dakbedekking	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
Rosweijdelaan 1	PCOU	BO	13.019782	onderhoud: vervangen houten kozijnen, ramen en deuren	2c		o	A7/A9: niet noodzakelijk
Rotsoord 36	Kentalis	SO	13.020179	onderhoud: uitvoeren van onderzoek naar vochtdoorslag zuidgevel	2c		o	A2: geen aan te vragen voorziening
Santa Cruzdreef 30	Auris groep	(V)SO	13.019735	onderhoud: hertegelen valdempende tegels bij speeltoestel	2c		p/o	A2/A9: geen aan te vragen voorziening
Schoolplein 6	KSU	BO	13.014941	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen: asbestkoord in kruipruimte	2c		o	A6: op andere wijze in voorzien in 2013
St. Bonifatiusstraat 8	KSU	BO	13.014940	herstel constructiefout: saneren asbesthoudende materialen: rookgasafvoer in c.v.-ruimte	2d		o	A6: op andere wijze in voorzien in 2013
St. Pietersberg 12c	Beheer Bonte Berg	BO	13.016095	onderhoud: herstel gebreken noodverlichting	2c		o	A2/A9: geen aan te vragen voorziening
Van Bijkershoeklaan 2	NUOVO	VO	13.014817	nieuwbouw gymvoorziening UniC	2a1		o	A7: noodzaak niet aanwezig
Van Bijkershoeklaan 2	NUOVO	VO	13.014818	uitbreiding permanent school UniC	2a2p		o	A3: geen recht op voorziening volgens normering
Van Bijkershoeklaan 2	NUOVO	VO	13.014819	eerste inrichting leer- en hulpmiddelen/meubilair gymvoorziening UniC	2a6/2a7		o	A7: noodzaak niet aanwezig
Van Bijkershoeklaan 2	NUOVO	VO	13.014823	eerste inrichting leer- en hulpmiddelen/meubilair UniC	2a6/2a7		o	A7: noodzaak niet aanwezig
Van Brammendreef 5	SPOU	BO	13.019693	5 groepen tijdelijke huisvesting tijdens vervangende nieuwbouw Teun de Jagerdreef 5	2a2t		o	A6; wordt door de gemeente in voorzien (zie pagina 22 verordening)
Victor Hugoplantsoen 34	SPOU	BO	13.019806	2e uitvoering: uitbreiding met 2 groepen permanent in de nieuwbouw, inclusief 2e speellokaal	2a2p		p/o	A7: 2e uitvoering doorschuif naar 2015
Victor Hugoplantsoen 34	SPOU	BO	13.014942	nieuwbouw: 2e speellokaal voor obs Oog in AI	2a2p		o	A6: gevoegd bij 13.019806
Vleuterweide	NUOVO	VO	13.014813	eerste inrichting leer- en hulpmiddelen / meubilair VO-school Vleuterweide	2a6/2a7		o	A7: noodzaak niet aanwezig
Vleuterweide	NUOVO	VO	13.014814	eerste inrichting leer- en hulpmiddelen / meubilair gymzaal	2a6/2a7		o	A7: noodzaak niet aanwezig
Winklerlaan 79	De Pels	SO	13.014948	uitbreiding permanent SO-De Pels aan de Winklerlaan	2a2p		o	A3: géén recht op de voorziening volgens criteria verordening + A6: op andere wijze in voorzien

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz	Euro	N/R/W	p/o	toelichting
VERKLARING RUBRIEKEN									
nummer				Onderwijsnummer c.q. registratienummer					
soort				Basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs					
Bestuur				Bestuursnaam (verkort)					
Voorziening				Omschrijving van de voorziening (de aangevraagde voorziening kan (gedeeltelijk) op het Overzicht staan)					
Voorz				Voorziening wordt aangeduid met een letter/nummer: codering is analoog aan artikel 2 van de verordening)					
			2a1	Vervangende bouw, herhuisvesting, renovatie, e.d.					
			2a2p	Uitbreiding permanent					
			2a2t	Uitbreiding tijdelijk					
			2a3	Ingebruikneming bestaand gebouw					
			2a4	Verplaatsing noodlokalen					
			2a5	Terrein voor nieuwbouw/uitbreiding					
			2a6	Eerste inrichting onderwijsleerpakket resp. leer- en hulpmiddelen					
			2a7	Eerste inrichting meubilair					
			2a8	Medegebruik					
			2b	Aanpassingen aan gebouwen					
			2c	Onderhoud aan gebouwen					
			2d	Herstel constructiefouten					
			2e	Herstel schade					
			2f	Huur sportfaciliteiten (velden en zalen)					
			2g	Huur gebouwen en lokalen (in verordening formeel 2a)					
			2h	Onderwijskundige vernieuwing					
			3	Bouwvoorbereiding					
N/R/W				De kosten volgens raming (R), norm (N) of werkelijk (W)					
p/o				De aangevraagde voorziening wordt:					
			p	Geheel toegekend (en op het Programma geplaatst)					
			o	Geheel afgewezen (en op het Overzicht geplaatst)					
			p/o	Voor een deel toegewezen en voor een deel afgewezen					

Bijlage 1: Concept Programma en Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2014

School(adres)	Bestuur	Soort	Nummer	Voorziening	Voorz Euro	N/R/W	p/o	toelichting
reden				Reden van afwijzing c.q. niet toe te kennen				
		A1		Onvoldoende informatie				
		A2		Géén aan te vragen voorziening				
		A3		Géén recht op voorziening volgens normering				
		A4		Géén recht op voorziening; onderhoud niet noodzakelijk				
		A5		Aanvraag wordt afgehandeld als schade				
		A6		Er wordt op andere wijze in voorzien				
		A7		Noodzaak niet aanwezig				
		A8		Nader onderzoek / advies noodzakelijk				
		A9		Onderhoud valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur				
		A10		Aanvraag onder drempelbedrag voortgezet onderwijs				
		A11		Afwijzing om financiële reden				
		A12		Verwijtbaarheid				
	A13		Gevraagde voorziening volgt een ander traject (o.a. masterplan voortgezet onderwijs, Leidsche Rijn)					

